



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-66**

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Novembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S. UGO E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA, A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, DETERMINATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04-05-06-07 E 08 NOVEMBRE 2011, RELATIVA ALLA VORAGINE SOPRA LA TOMBINATURA DEL RIO S. UGO. CESPITE OGGETTO DELL'INCREMENTO: BENI IMMOBILI DEMANIALI CUP B37H14000230004 – CIG 66653450B3 - GULP 13937

Adottata il 19/11/2018  
Esecutiva dal 24/11/2018

19/11/2018

MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-66**

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S. UGO E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA, A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, DETERMINATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04-05-06-07 E 08 NOVEMBRE 2011, RELATIVA ALLA VORAGINE SOPRA LA TOMBINATURA DEL RIO S. UGO. CESPITE OGGETTO DELL'INCREMENTO: BENI IMMOBILI DEMANIALI  
CUP B37H14000230004 – CIG 66653450B3 - GULP 13937

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/176.2.0./26 del 20.09.2016 sono stati approvati il progetto esecutivo ed i lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza del Rio S.Ugo e sistemazione dei giardini tra Via Casaccia e Via Paleocapa, a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010, determinata dagli eventi alluvionali del 04-05-06-07 e 08 novembre 2011, relativa alla voragine sopra la tombinatura del Rio Sant'Ugo, per un importo complessivo di Euro 244.897,96, di cui Euro 11.438,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.169,41 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2017/176.2.0./02 del 03.02.2017, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI, con sede in Pistoia - Via Mariotti 190 (C.A.P. 51100), con il ribasso offerto del 19,176%, per l'importo contrattuale di Euro 203.038,73 oltre I.V.A., al netto del ribasso;

- l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "CBL INSURANCE EUROPE DAC", con sede in Dublino (Irlanda), 13-Fitzwilliam Street Upper- Olimpia Agency con sede in Roma - Viale Carmelo Bene 313 - numero 306696/DE, emessa in data 24.02.2017, per l'importo di Euro 19.467,36;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 12.06.2017 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, affidati con contratto rep. 561 del 09.05.2017;

- con D.D. n. 2018-176.2.0.-4 del 24.01.2018 sono stati affidati all'Impresa esecutrice ulteriori interventi, a seguito di ritrovamenti in sottosuolo, per migliorare la fruibilità dell'area verde anche attraverso raccordi con i vialetti preesistenti, per l'importo complessivo di Euro 37.850,37, oltre I.V.A., cosicché il nuovo importo contrattuale è risultato di Euro 240.889,10.

Considerato che:

- la durata dell'appalto è stabilita dal contratto in 120 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna, con successive proroghe fino al 07.03.2018 (prot.n° PG/2017/346868 del 10/10/2017; prot.n° PG/2017/407856 del 28.11.2017; D.D. n. 2018-176.2.0.-4/24.01.2018 );

- tutti i lavori ordinati sono stati realizzati entro 07.03.2018, quindi entro il tempo utile, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in data 08.03.2018,

- il Direttore dei Lavori, Geol. Giorgio Grassano, ha redatto in data 30.10.2018 il certificato di regolare esecuzione dei lavori anzidetti liquidandoli in Euro 240.879,39 oltre IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, come risulta dal seguente prospetto:

|                                 |             |                  |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Lavori a misura                 |             | Euro 198.747,55  |
| Lavori a corpo (verde pubblico) | Euro        | 7.182,89         |
| Provviste                       |             | Euro 8.350,40    |
| Noleggi                         |             | Euro 10.777,36   |
| Mano d'opera in economia        | Euro        | 4.382,30         |
| Oneri sicurezza                 | <u>Euro</u> | <u>11.438,89</u> |
| Totale                          |             | Euro 240.879,39  |

- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione degli stessi senza formulare riserve;

- resta da corrispondere all'Impresa la somma di Euro 1.204,40, corrispondente alla ritenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo totale come sopra liquidato;

- l'impresa FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI, con comunicazione del 30 ottobre 2018, ha informato che non sarà prodotta la polizza ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Dlgs 163/2006 e dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per lo svincolo della suddetta, ritenendo più conveniente il pagamento delle trattenute di garanzia di cui sopra alla scadenza dei due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- come risulta dalla nota del Settore Contabilità e Finanza prot. n. PG/2108/368347 del 23.10.2018, l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione, né esistono atti impeditivi di altro genere;

- come risulta dal certificato di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

proprietà private, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà del Comune di Genova, per cui è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

IL DIRIGENTE  
DETERMINA

1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 30/10/2018 dal Direttore dei Lavori geol. Giorgio Grassano, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza del rio S. Ugo e sistemazione dei giardini tra via Casaccia e via Paleocapa, (precedentemente eseguiti a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 d.p.r. 207/2010, determinata dagli eventi alluvionali del 04- 05-06-07 e 8 novembre 2011, relativa alla voragine sopra la tombinatura del rio S. Ugo), lavori approvati con Determinazione Dirigenziale 2016/176.2.0./26 del 20.09.2016 ed eseguiti dall'impresa FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI in base al contratto rep. 561 del 09.05.2017;

2) di dichiarare i lavori liquidati in complessivi Euro 240.879,39 oltre iva e al lordo delle trattenute di garanzia oltre I.V.A. al lordo delle trattenute di garanzia, come risulta dallo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione;

3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria dell'importo di Euro 19.467,36 rilasciata dalla Compagnia "CBL INSURANCE EUROPE DAC", con sede in Dublino (Irlanda), 13-Fitzwilliam Street Upper- Olimpia Agency con sede in Roma - Viale Carmelo Bene 313 - numero 306696/DE, in data 24.02.2017;

4) di mantenere sino alla scadenza dei due anni previsti dalla normativa, a decorrere dalla data di redazione del certificato di regolare esecuzione, le ritenute a garanzia dello 0,5% pari ad Euro 1.204,40 oltre Euro 120,44 per I.V.A. 10% e quindi per complessivi Euro 1.324,84, tenuto conto della comunicazione del 30.10.2018 dell'impresa FENICEIMPRESA SRL;

5) di prendere atto che l'impresa ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia e di rinviare, conseguentemente, il pagamento della rata di saldo ammontante a Euro 1.204,40 oltre I.V.A. 10% di Euro 120,44 per un totale di Euro **1.324,84** che sarà effettuato trascorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, e precisamente a decorrere dal 30/10/2020, sui fondi impegnati al capitolo 75024 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione Strade – Manutenzioni Rivi e

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Canalizzazioni” crono 2014/131 P.d.C. 2.2.1.9.012 del Bilancio 2018 (Imp. 2018/6378) mediante emissione di nuovo Imp. **2018/13326**;

6) di dare atto che l’importo di Euro 1.324,84 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

7) di procedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B – alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di notificare il presente provvedimento al Impresa FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI, ai sensi della vigente normativa;

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell' art. 6 bis L. 241/1990;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE  
(arch. Ines Marasso)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-66  
AD OGGETTO

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S. UGO E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA, A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010, DETERMINATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04-05-06-07 E 08 NOVEMBRE 2011, RELATIVA ALLA VORAGINE SOPRA LA TOMBINATURA DEL RIO S. UGO. CESPITE OGGETTO DELL'INCREMENTO: BENI IMMOBILI DEMANIALI  
CUP B37H14000230004 – CIG 66653450B3 - GULP 13937

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott.ssa Magda Marchese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

NP 1876 / 08.11.18



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA



**OGGETTO APPALTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S.UGO E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA, A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010, DETERMINATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04-05-06-07 E 8 NOVEMBRE 2011, RELATIVA ALLA VORAGINE SOPRA LA TOMBINATURA DEL RIO SANT'UGO

**IMPRESA APPALTATRICE:** FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI, con sede in Pistoia - Via Mariotti 190.

**CONTRATTO:** n. 561 del 09.05.2017.

CUP: B37H14000230004 – GIG: 66653450B3 – MOGE 13937

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### PREMESSE

#### Progetto

Il progetto consta nel ripristino del versante, compreso tra Via Casaccia e Via Paleocapa, e nella sistemazione dello stesso con la realizzazione di un giardino verde pubblico, con particolare riguardo alla regimazione delle acque per favorirne la raccolta e lo smaltimento.

Tali lavori si sono resi necessari per completare gli interventi di messa in sicurezza del Rio Sant'Ugo, a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 2007/2010, determinata dagli eventi alluvionali del novembre 2011.

Il progetto esecutivo, redatto dalla Struttura di Staff – Geotecnica ed Idrogeologia nel dicembre 2015, è stato approvato con D.D. n. 2016-176.2.0.-26 del 20.09.2016.

Complessivamente, per realizzare i suddetti lavori, era prevista la spesa di Euro 244.897,96, I.V.A. esclusa, comprensiva di Euro 11.438,89 per oneri di sicurezza ed Euro 15.169,41 per opere in economia.

#### Variante

A seguito del ritrovamento in sottosuolo di un grosso tubo gas per il quartiere, oltre a



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA

numerose utenze private, si è reso necessario deviare i percorsi delle tubazioni medesime, rendendo opportuna una diversa sistemazione delle scarpate. Ciò ha consentito di migliorare la fruibilità dell'area verde, anche attraverso raccordi con i vialetti preesistenti. L'area verde è stata completata con impianti di irrigazione ed aree sosta. Per i suddetti ulteriori e diversi interventi, l'Ufficio Direzione Lavori ha predisposto una perizia suppletiva e di variante, illustrata con relazione tecnica, comportante una maggiore spesa di Euro 37.850,37, oltre I.V.A.. La variante è stata approvata con D.D. n. 2018-176.2.0.-4 del 24.01.2018.

#### **Impresa aggiudicataria**

L'affidamento dei lavori in argomento era previsto mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.c), D.Lgs. 50/2016.

E' stata esperita la seduta pubblica di gara, come dato atto nel verbale prot. NP 117/26.01.2017, conclusasi, a seguito dell'applicazione del criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 8 e comma 2,lett.d), del D.Lgs. 50/2016, a favore di FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI, con sede in Pistoia - Via Mariotti 190 (C.A.P. 51100), codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia 01965030461, con il ribasso offerto del 19,176% (diciannovevirgolacentosettantasei per cento).

#### **Affidamento dei lavori**

Con Determinazione Dirigenziale n. 2017-176.2.0.-2 del 03.02.2017 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa suddetta.

#### **Contratto**

Il contratto è stato stipulato in data 09.05.2017 con il n. 561 di repertorio.

L'importo contrattuale, relativo alle previsioni originarie, in base all'applicazione del ribasso del 19,176% sulla somma di Euro 244.897,96 (comprensiva di Euro 11.438,89



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA

per oneri sicurezza, oltre ad Euro 15.169,41 per opere in economia, entrambe non soggette a ribasso) è risultato di Euro 203.038,73, oltre I.V.A. e salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale finale, con l'integrazione sopra indicata, relativa ai maggiori lavori, risulta pari ad Euro 240.889,10, il tutto oltre I.V.A.

### **Cauzione**

l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "CBL INSURANCE EUROPE DAC", con sede in Dublino (Irlanda), 13-Fitzwilliam Street Upper- Olimpia Agency con sede in Roma-Viale Carmelo Bene 313- numero 306696/DE, emessa in data 24.02.2017, per l'importo di Euro 19.467,36, pari al 19,176% dell'importo contrattuale, ridotto nella misura del 50%, ricorrendone i presupposti ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice.

### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 é stato l'Arch. Ines Marasso, Dirigente del Settore Opere Pubbliche B della Direzione Attuazione Nuove Opere.

### **Ufficio Direzione lavori**

I lavori sono stati diretti dal Geol. Giorgio Grassano, coadiuvato dal D.O. Geol. Antonietta Franzé, entrambi dell'Ufficio Geotecnica e Idrogeologia, dai D.O. Geom. Luciano Agresta, Arch. Valentina Bisacchi, Agr. For. Fausto Musso del Settore Opere Pubbliche B.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era l'Ing. Daniele Merlo, incaricato con DD 2016-176.2.0.-13 del 27/03/2017.

### **Consegna dei lavori**

|                 |                                    |                      |               |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| MOD_04_03_00_03 | Certificato di regolare esecuzione | Rev. n°02del 03/2014 | Pagina 3 di 8 |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|

Fenice Impresa S.r.l.  
L'Amministratore

Codice interno MOGE: 13937



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA

I lavori sono stati consegnati il giorno 12/06/2017 con verbale della Direzione Lavori Pubblici (prot. NP 2017/934 del 15.06.2017) senza riserve da parte dell'impresa esecutrice.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo**

La durata dell'appalto è stata stabilita dall'art. 4 del contratto in 120 giorni naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna, per cui il termine utile doveva scadere il giorno 09/10/2017.

Dall'art. 5 del medesimo contratto era stabilita una penale pecuniaria nella misura pari alla percentuale dell'1 per mille dell'importo netto e, quindi, di euro/giorno 203,04.

**Ordini di servizio**

Non sono stati emessi ordini di servizio.

**Sospensione e ripresa dei lavori**

Non vi sono state sospensioni.

**Proroghe**

Considerate le maggiori lavorazioni e le diverse tipologie di alcuni materiali impiegati, è stata concessa una proroga di 52 giorni (prot.n° PG/2017/346868 del 10/10/2017), spostando il termine di fine lavori al 30/11/2017.

Per il protrarsi delle lavorazioni e per la peculiarità di alcune migliorie tecniche valutate in corso d'opera è stato concesso un ulteriore periodo di proroga di 62 giorni fino al 31/01/2018 (prot.n° PG/2017/407856).

Con l'approvazione dei maggiori lavori DD-2018-176.2.0.-4 sono stati concessi ulteriori 15 giorni per cui la fine lavori è stata spostata al 15/02/2018.

**Subappalti - Adempimenti antimafia**

Nel corso dei lavori l'appaltatore non ha affidato subappalti.

**Ultimazione dei lavori**



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA



I lavori sono stati ultimati in data 07.03.2018, come risulta dal certificato di ultimazione lavori emesso in data 08.03.2018, prot. n. NP/2018/315/12.03.2018 e pertanto in tempo utile.

### Verbale di concordamento nuovi prezzi

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto sono stati concordati complessivamente n. 21 nuovi prezzi, come da atto di impegno, corredato dalle rispettive analisi, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2018-176.2.0.-4 del 24.01.2018.

### Conto finale

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/02/2018 ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 240.879,39 così suddivisi:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lavori a misura                 | Euro 198.747,55       |
| Lavori a corpo (verde pubblico) | Euro 7.182,89         |
| Provviste                       | Euro 8.350,40         |
| Noleggi                         | Euro 10.777,36        |
| Mano d'opera in economia        | Euro 4.382,30         |
| Oneri sicurezza                 | <u>Euro 11.438,89</u> |
| Totale                          | Euro 240.879,39       |

### Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

### Assicurazione degli operai

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. - codice ditta 18649781 - PAT: 20890125.

### Assicurazioni sociali

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 4603194896.



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA

**Verbali di danno per forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

**Infortuni nel corso dei lavori**

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Avvisi ai creditori**

Per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di proprietà private, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà del Comune di Genova, per cui è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**Cessione di credito**

A seguito di richiesta di dichiarazione in merito alla Direzione Servizi Finanziari, prot. n. 368347 del 23/10/2018, non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti.

**Regolare esecuzione e collaudo**

L'accertamento della regolare esecuzione, come previsto all'art. 10 del contratto di appalto, deve avvenire nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Ciò premesso**

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori di messa in sicurezza del rio S. Ugo e sistemazione dei giardini vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della Direzione Lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell' IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 240.879,39;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;

|                 |                                    |                      |               |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| MOD_04_03_00_03 | Certificato di regolare esecuzione | Rev. n°02del 03/2014 | Pagina 6 di 8 |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|

  
Fenice Impresa S.r.l.  
L'Amministratore



Codice interno MOGE: 13937



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA**

- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto, con le ulteriori proroghe concesse, e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 6 del Contratto d'Appalto medesimo;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato e quelli approvati nel corso dei lavori quali nuovi prezzi;
- f) che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di proprietà private, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà del Comune di Genova, per cui è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- l) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geol. Giorgio Grassano

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'impresa FENICEIMPRESA srl Costruzioni e Servizi Generali con in Pistoia - Via Mariotti 190 (C.A.P. 51100), per il contratto n. 561 del 09.05.2017 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 240.879,39 al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
SETTORE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA

Genova, li 30.10 ..... 2018

L'IMPRESA FENICEIMPRESA srl

FENICEIMPRESA S.r.l.  
L'Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. Giorgio Grassano

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ines Marasso