



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-12**

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Marzo il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza per il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7 a seguito degli eventi metereologici dei giorni 7 e 8 novembre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di maggiori oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.  
(CUP B37H19002550004 - CIG 814188500E - MOGE 20405).

Adottata il 23/03/2021  
Esecutiva dal 09/04/2021

23/03/2021	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-12**

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza per il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7 a seguito degli eventi metereologici dei giorni 7 e 8 novembre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di maggiori oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.  
(CUP B37H19002550004 - CIG 814188500E - MOGE 20405).

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1666 del 14.11.2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza riguardanti il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7", individuando quale esecutrice l'impresa Sil. Cap. Srl con sede in Genova, Via, Finocchiaro Aprile 31/13b, - C.A.P. 16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.0332340108;
- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/102 del 12.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, per la spesa complessiva di 400.000,00 Euro;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019-189.2.0.0-42 del 23.12.2019 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa Sil. Cap. Srl ed è stato approvato l'impegno di spesa dei lavori di cui trattasi, per complessivi Euro 400.000,00;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Campoligure (Ge) - numero 167742582, emessa in data 3.1.2020 per l'importo di Euro 42.850,33;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 74 in data 14.1.2020, per l'importo contrattuale pari a netti 285.668,88 Euro (oltre IVA al 22%)

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 14.11.2019 con durata contrattuale prevista pari a 150 giorni, con scadenza massima prevista al 12.4.2020 ma che, per effetto di successiva proroga, la scadenza per l'ultimazione dei lavori è slittata al 15.7.2020;

- che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 15.7.2020, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2020/1284 del 20.7.2020 e quindi in tempo utile;

- che nel corso dell'appalto, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, nel periodo tra il 10.3.2020 sino ad ultimazione lavori, l'impresa ha dovuto sostenere, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo emergenziale, maggiori costi dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione;

- che tali maggiori costi, riconducibili agli oneri della sicurezza quantificati dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ammontano al maggiore importo di 950,00 Euro, non soggetto a ribasso ed oltre IVA al 22%;

- che detti maggiori costi della sicurezza per il contrasto al Covid 19, pari a 950,00 Euro, il tutto oltre IVA al 22% per complessivi 1.159,00 Euro trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.D. n. 2019-189.2.0.0-42, utilizzando parte della quota Imprevisti (IMP.2021.3109);

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Francesco Canfora, ha pertanto redatto in data 28.1.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in 286.512,80 Euro, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	€.	274.458,50
Oneri per la sicurezza	€.	11.104,30
Oneri sicurezza "Covid 19"	€.	950,00
<b>Totale netto lavori</b>	€.	<b>286.512,80</b>

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), dal 30.10.2020 al 28.11.2020, senza che siano stati presentati reclami;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa Sil. Cap. Srl il saldo pari a 1.427,81 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 314,12 Euro per complessivi 1.741,93 Euro, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;
- che dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC n. INAIL\_26457477 emesso in data 5.3.2021 l'impresa Sil. Cap. Srl risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile Genovese

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 e 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 03/03/2021, con la quale sono state approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

#### DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28.1.2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Canfora, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza per il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7 a seguito degli eventi metereologici dei giorni 7 e 8 novembre 2019", eseguiti dall'Impresa Sil. Cap. Srl con sede in Genova, Via, Finocchiaro Aprile 31/13b, – C.A.P. 16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.0332340108 in base al contratto repertorio n° 74 in data 14.1.2020;
2. di attestare la congruità degli ulteriori oneri della sicurezza da Covid-19 pari a 950,00 Euro oltre IVA al 22% pari a 209,00 Euro per un importo totale di 1.159,00 Euro;
3. di dichiarare liquidato in complessivi 286.512,80 Euro oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Campoligure (Ge) - numero 167742582, emessa in data 3.1.2020 per l'importo di Euro 42.850,33;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di prendere atto che l'Impresa Sil. Cap. Srl con nota in data 4.2.2021 (Rif. prot. 44014 del 4.2.2021) ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%, e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo, ammontante a 1.427,81 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 314,12 Euro per complessivi 1.741,93 Euro, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi non prima del 28.1.2023;
6. di liquidare all'Impresa il saldo, di cui al punto 2), pari a 950,00 Euro oltre IVA al 22% pari a 209,00 Euro, e quindi per complessivi 1.159,00 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
1. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro 2.900,93 dai fondi già impegnati con D.D. n. 2019-270.0.0.-42 al Capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza - Interventi Straordinari in conto capitale" P.d.c. 2.2.1.9.14 Crono 2019/356 nel modo seguente:
  - Euro **1.159,00** - Quota Costi sicurezza Covid 19" riducendo di pari importo l'IMP 2021/3109 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7587**;
  - Euro **1.741,93** - "Svincolo trattenute a garanzia di cui al punto 5." riducendo di pari importo l'IMP 2021/3108 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7588**;
2. di dare atto che l'importo di Euro 2.900,93 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2021;
3. di notificare all'Impresa Scavi Autotrasporti Srl il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
4. di procedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer-Strade alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
5. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
(Ing. Gian Luigi Gatti)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-12  
AD OGGETTO

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza per il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7 a seguito degli eventi metereologici dei giorni 7 e 8 novembre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di maggiori oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.  
(CUP B37H19002550004 - CIG 814188500E - MOGE 20405).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/1330)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

NP/2021/166  
29/01/2021



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

**OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7 a seguito degli eventi metereologici dei giorni 7 e 8 novembre 2019 eseguito dall' Impresa Sil. Cap. S.r.l., con sede in Genova, Via, Finocchiaro Aprile 31/13b – C.A.P. 16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0332340108, con contratto Repertorio n. 74 del 14.1.2020.**

**(CUP B37H19002550004 - CIG 814188500E - MOGE 20405)**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PREMESSE**

**Progetto principale:** ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato attivato un intervento di Somma Urgenza per l'immediata esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza riguardanti il ripristino del muro di sostegno del terreno patrimoniale di pertinenza di Villa Sanguineti in Via dei Molinussi 7" a seguito degli eventi metereologici dei giorni 7 e 8 novembre 2019, facendo intervenire l'impresa Sil. Cap. S.r.l., con sede in Genova, Via, Finocchiaro Aprile 31/13b – C.A.P. 16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0332340108, resasi subito disponibile con uomini e mezzi, come risulta da specifico Verbale registrato con prot. n° NP/2019/1666 del 14.11.2019.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 102 del 12.12.2019 è stato approvato l'intervento suddetto, per la spesa complessiva di Euro 400.000,00 con la previsione della seguente spesa:

LAVORI		
--------	--	--



*[Handwritten signature]*

**SIL/CAP. S.R.L.**

*[Handwritten signature]*



COMUNE DI GENOVA

Lavori	Euro	272.064,61
Oneri sicurezza	Euro	13.604,27
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>285.668,88</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Imprevisti, Spese tecniche e varie	Euro	44.150,00
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro	7.333,96
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>51.483,96</b>
<b>I.V.A. 22% SU LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>62.847,15</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

Impresa aggiudicataria: le opere sono state assegnate all'Impresa Sil. Cap. S.r.l., con sede in Genova, Via, Finocchiaro Aprile 31/13b – C.A.P. 16129, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0332340108 con verbale di somma urgenza prot. NP/2019/1666;

Affidamento dei lavori: con Determinazione Dirigenziale n. 2019-189.2.0.-42 in data 23.12.2019, i lavori sono stati affidati all'Impresa Sil. Cap. S.r.l. per l'importo pari a Euro 285.668,88.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 14.1.2020, con il n° 74 di Repertorio.

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 25,00 % ammonta ad Euro 285.668,88, di cui Euro 13.604,27 per oneri della sicurezza.

Cauzione: l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria, rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Campoligure

SIL.CAP. S.R.L.



COMUNE DI GENOVA

(Ge) - numero 167742582, emessa in data 3.1.2020 per l'importo di Euro 42.850,33.

**Responsabile del procedimento:** il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Gian Luigi Gatti della Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer - Strade.

**Ufficio Direzione Lavori:** i lavori sono stati diretti dal geom. Francesco Canfora coadiuvati dai direttori operativi geom. Enrico Mignacco e geom. Carlo Emanuele Gastaldo.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza, il giorno 14.11.2019 senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo:** L'art. 4 del Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 150 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 12.4.2020.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 285,67 per ogni per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e proroghe:** durante lo svolgimento dei lavori è stata concessa dal Responsabile del Procedimento una proroga di 94gg come da atto datoriale prot. n. 140747 del 11.5.2020 talché il termine di ultimazione lavori viene a fissarsi nel nuovo giorno 15.7.2020;

**Ultimazione dei lavori:** i lavori sono ultimati in data 15.7.2020 come risulta dal certificato di ultimazione lavori (prot. NP/2020/1284 del 20.7.2020) e pertanto in tempo utile.



COMUNE DI GENOVA

Restavano da completare le sottoelencate lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori consistenti nella ricostruzione dell'altarino nella sua posizione originaria, formazione di intonaco armato sui due prospetti del rustico di Civica Proprietà prospicienti il giardino della scuola e il piazzale di parcheggio sottostante, la posa della nuova recinzione in grigliato metallico sul parapetto del muro lato scuola

Si è stabilito per l'ultimazione dei lavori sopraccitati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto n. 49 del 7.3.2018 di assegnare all'impresa il termine massimo di giorni 45 dalla data del 15.7.2020 e gli stessi vennero definitivamente ultimati il giorno 30.8.2020.

**Oneri sicurezza Covid-19:** nel corso dell'appalto, nel periodo tra il 10.3.2020 sino ad ultimazione lavori, l'impresa ha dovuto sostenere, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo emergenziale, maggiori costi dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione, ammontanti al maggiore importo di 950,00 Euro, non soggetto a ribasso ed oltre IVA al 22%;

**Subappalti - Adempimenti antimafia:** nel corso dei lavori l'appaltatore non ha subappaltato nessuna lavorazione.

**Conto finale:** il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.1.2021 ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 286.512,80, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	€.	274.458,50
-----------------	----	------------

SILCAP S.R.L.



COMUNE DI GENOVA

Oneri per la sicurezza	€.	11.104,30
Oneri sicurezza "Covid 19"	€.	950,00
<b>Totale netto lavori</b>	€.	<b>286.512,80</b>

**Riserve dell'impresa:** l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova codice PAT 92132789/75 - con decorrenza a carattere continuativo.

**Assicurazioni sociali:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede competente Genova con posizione assicurativa n. 340672202 con decorrenza a carattere continuativo.

**Infortuni nel corso dei lavori:** durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Tempo stabilito per il collaudo:** In base all'art. 12 del Contratto d'Appalto il collaudo poteva avvenire entro sei mesi a decorrere dalla ultimazione dei lavori.

**Avviso ai creditori:** con pubblicazione n. 8813 del 30.10.2020 è stato pubblicato dal 30.10.2020 al 28.11.2020 nell'Albo Pretorio del Comune di Genova regolare avviso in esecuzione dell'art. 218, del D.P.R. n. 207/2010, senza che pervenisse nessun reclamo.

**Cessione di credito:** non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.



*[Firma]*  
*[Firma]*  
**SILCAP. S.R.L.**

*[Firma]*



COMUNE DI GENOVA

**Collaudo statico:** Il collaudo statico dei lavori in oggetto è stato redatto dall'ing. Lucia La Rosa della Direzione Lavori Pubblici Struttura Progettazione del Comune di Genova, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 6858.

Il certificato di collaudo statico è stato redatto in data 24.9.2020 depositato al Settore Sportello Unico dell'edilizia del Comune di Genova in data 25.9.2020;

**Collaudatore amministrativo:** atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a Euro 1.000.000, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha provveduto alla redazione del presente certificato di regolare esecuzione.

**Visita di collaudo:** alla visita di collaudo si è proceduto in data 30.8.2020.

**Intervento alla visita:** alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il Sig. Massimiliano Moro, legale rappresentante dell'Impresa Sil. Cap. S.r.l..

**Risultato della visita:** nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

SILCAP. S.R.L.



COMUNE DI GENOVA

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

**CIO' PREMESSO**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 286.512,80;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli del Contratto;
- f) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- g) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- h) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D. L.;

Il sottoscritto D.L. geom. Francesco Canfora

SIL-CAP. S.R.L.



COMUNE DI GENOVA

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'impresa all'Impresa Sil. Cap. S.r.l., con sede in Genova,  
Via, Finocchiaro Aprile 31/13b – C.A.P. 16129, Codice Fiscale e Partita  
I.V.A. n. 0332340108, per contratto Rep. n. 74 del 14.1.2020 e riconosce  
liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro  
286.512,80 al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi  
comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente  
atto.

Genova, li 28.1.2021

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

(Sil. Cap. S.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Francesco Canfora)

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Gian Luigi Gatti)