



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-13**

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Marzo il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni maggiori lavori in economia e degli oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.  
(CUP B33H19001960004 - CIG 8141975A50 - MOGE 20450).

Adottata il 23/03/2021  
Esecutiva dal 09/04/2021

23/03/2021	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-13**

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni maggiori lavori in economia e degli oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.  
(CUP B33H19001960004 - CIG 8141975A50 - MOGE 20450).

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1805 del 29.11.2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019, individuando quale esecutrice l'impresa Scavi Autotrasporti Srl, con sede in Ceranesi (Ge) – Via Lencisa 27/2 - C.A.P. 16014, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03341810103;
- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/103 del 12.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, per la spesa complessiva di 240.000,00 Euro;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019-270.0.0.-30 in data 19.12.2019 è stato approvato l'impegno di spesa dei lavori di cui trattasi, per complessivi Euro 240.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-189.2.0.0-3 del 4.2.2020 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa Scavi Autotrasporti Srl;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Tokio Marine Europe S.A. con sede per l'Italia Via Torino 2 - 20123 Milano N° 28019988003, emessa in data 23.1.2020 per l'importo di 21.664,00 Euro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 212 in data 7.2.2020, per l'importo contrattuale pari a netti 144.426,67 Euro (oltre IVA al 22%)

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 29.11.2019 con durata contrattuale prevista pari a 150 giorni, con scadenza massima prevista al 27.4.2020 ma che, per effetto di successiva proroga, la scadenza per l'ultimazione dei lavori è slittata al 18.7.2020;

- che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 18.7.2020, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2020/1398 del 4.8.2020 e quindi in tempo utile;

- che in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevidi aggiuntivi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di 22.099,64 Euro (oltre I.V.A. 22%), consistenti essenzialmente nella demolizione e successivo rifacimento di un tratto di parapetto in condizioni di precario equilibrio;

- che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 consente di imporre all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni stesse, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

- che altresì nel corso dell'appalto, nel periodo tra il 10.3.2020 sino ad ultimazione lavori, l'impresa ha dovuto sostenere, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo emergenziale, maggiori costi dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione;

- che tali maggiori costi, riconducibili agli oneri della sicurezza quantificati dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ammontano al maggiore importo di 1.531,90 Euro, non soggetto a ribasso ed oltre IVA al 22%;

- che detti maggiori lavori in economia pari a 22.099,64 Euro ed i costi della sicurezza per il contrasto al Covid 19, pari a 1.531,90 Euro, il tutto oltre IVA al 22% per complessivi 28.830,48 Euro trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.D. n. 2019-270.0.0.-30, utilizzando parte della quota Imprevisti (IMP.2021.4871);

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Francesco Canfora, ha pertanto redatto in data 7.1.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in 168.014,45 Euro, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	€.	142.634,91
Oneri per la sicurezza	€.	1.748,00
Maggiori opere in economia	€.	22.099,64

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Oneri sicurezza "Covid 19"	€.	1.531,90
<b>Totale netto lavori</b>	€.	<b>168.014,45</b>

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), dal 30.10.2020 al 28.11.2020, senza che siano stati presentati reclami;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa Scavi Autotrasporti Srl il saldo pari a 721,91 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 158,82 Euro per complessivi 880,73 Euro, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;
- che dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC n. INAIL\_26653822 emesso in data 16.3.2021 l'impresa Scavi Autotrasporti Srl risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile Genovese

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 e 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

#### DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 7.1.2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Canfora, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019", eseguiti dall'Impresa Scavi Autotrasporti Srl, con sede in Ceranesi (Ge) – Via Lencisa 27/2 - C.A.P. 16014,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03341810103 in base al contratto repertorio n° 212 in data 7.2.2020;

2. di attestare la congruità dei maggiori lavori aggiuntivi, di importo pari a 22.099,64 Euro e gli ulteriori oneri della sicurezza da Covid-19 pari a 1.531,90 Euro per complessivi 23.631,54 Euro oltre IVA al 22% pari a 5.198,94 Euro per un importo totale di 28.830,48 Euro;
3. di dichiarare liquidato in complessivi 168.014,45 Euro oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, comprensivi delle opere in economia impreviste, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della Società Tokio Marine Europe S.A. con sede per l'Italia Via Torino 2 - 20123 Milano N° 28019988003, emessa in data 23.1.2020 per l'importo di 21.664,00 Euro;
5. di prendere atto che l'Impresa Scavi Autotrasporti Srl con nota in data 12.1.2021 (Rif. prot. 10323 del 12.1.2021) ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%, e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo, ammontante a 721,91 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 158,82 Euro per complessivi 880,73 Euro, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi non prima del 7.1.2023;
6. di liquidare all'Impresa il saldo, di cui al punto 2), pari a 23.631,54 Euro oltre IVA al 22% pari a 5.198,94 Euro, e quindi pari a 28.830,48 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
7. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro 29.711,21 dai fondi già impegnati con D.D. n. 2019-270.0.0.-30 al Capitolo 75754 c.d.c 2223.8.05 "Idrogeologico - Manutenzione Straordinaria" P.d.c. 2.2.1.9.10 Crono 2019/885 nel modo seguente:  
  
-Euro **28.830,48** - Quota lavori in economia e Costi sicurezza Covid 19" riducendo di pari importo l'IMP 2021/4871 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7573**;  
-Euro **880,73** - "Svincolo trattenute a garanzia di cui al punto 5." riducendo di pari importo l'IMP 2021/3145 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7574**;
8. di dare atto che l'importo di Euro 29.711,21 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2021;
9. di notificare all'Impresa Scavi Autotrasporti Srl il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
10. di procedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer-Strade alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

11. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
(Ing. Gian Luigi Gatti)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-13  
AD OGGETTO

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni maggiori lavori in economia e degli oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.  
(CUP B33H19001960004 - CIG 8141975A50 - MOGE 20450).

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (avanzo accantonato per investimenti).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

NP/2021/39

11/01/2021



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE



**OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, riguardanti la messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre 2019 eseguito dall' Impresa Scavi Autotrasporti S.r.l. con contratto Repertorio n. 212 del 7.2.2020. (CUP B33H19001960004 - CIG 8141975A50 - MOGE 20450)**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PREMESSE**

**Progetto principale:** ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato attivato un intervento di Somma Urgenza per l'immediata esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza di un tratto di Via del Boschetto franato in corrispondenza dell'Abbazia omonima a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23 e 24 novembre, facendo intervenire l'impresa Scavi Autotrasporti S.r.l., con sede in Ceranesi (Ge) – Via Lencisa 27/2 - C.A.P. 16014, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03341810103, resasi subito disponibile con uomini e mezzi, come risulta da specifico Verbale registrato con prot. n° NP/2019/1805 del 29.11.2019.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 103 del 12.12.2019 è stato approvato l'intervento suddetto, per la spesa complessiva di Euro 240.000,00 con la previsione della seguente spesa:

LAVORI			
Lavori	Euro		141.686,37
Oneri sicurezza	Euro		2.740,30

**SCAVI AUTOTRASPORTI SRL**  
 Via Lencisa, 27/2  
 16014 Ceranesi (GE)  
 P. IVA e C.F. 03341810103  
 Iscr. Albo Autotras. GET3408831H





COMUNE DI GENOVA

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>144.426,67</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Imprevisti, Spese tecniche e varie	Euro	60.009,47
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro	3.790,00
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>63.799,47</b>
<b>I.V.A. 22% SU LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>31.773,87</b>
<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>Euro</b>	<b>240.000,00</b>

**Impresa aggiudicataria:** le opere sono state assegnate all'Impresa Scavi Autotrasporti S.r.l., con sede in Ceranesi (Ge) – Via Lencisa 27/2 - C.A.P. 16014, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03341810103 con verbale di somma urgenza prot. NP/2019/1805;

**Affidamento dei lavori:** con Determinazione Dirigenziale n. 2020-189.2.0.-3 in data 4.2.2020, i lavori sono stati affidati all'Impresa Scavi Autotrasporti S.r.l. per l'importo pari a Euro 144.426,67.

**Contratto:** il contratto è stato stipulato in data 7.2.2020, con il n° 212 di Repertorio.

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 25,00 % ammonta ad Euro 144.426,67, di cui Euro 2.740,30 per oneri e sicurezza.

**Cauzione:** l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria, rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A. con sede per l'Italia Via Torino 2 - 20123 Milano numero 28019988003, emessa in data 23.1.2020 per l'importo di Euro 21.664,00.

SCAVI AUTOTRASPORTI SRL  
Via Lencisa, 27/2  
16014 Ceranesi (GE)  
P. IVA e C.F. 03341810103  
Iscri. Albo Autotras. GET340931H



COMUNE DI GENOVA

**Responsabile del procedimento:** il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Gian Luigi Gatti della Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer - Strade.

**Ufficio Direzione Lavori:** i lavori sono stati diretti dal geom. Francesco Canfora coadiuvati dai direttori operativi geom. Enrico Mignacco e geom. Carlo Emanuele Gastaldo.

**Consegna dei lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza, il giorno 29.11.2019 senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo:** L'art. 4 del Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 150 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 27.4.2020.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 144,43 per ogni per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e proroghe:** durante lo svolgimento dei lavori è stata concessa dal Responsabile del Procedimento una proroga di 82gg come da atto datoriale prot. n. 127772 del 24.4.2020 talché il termine di ultimazione lavori viene a fissarsi nel nuovo giorno 18.7.2020;

**Ultimazione dei lavori:** i lavori sono ultimati in data 18.7.2020 come risulta dal certificato di ultimazione lavori (prot. NP/2020/1398 del 4.8.2020) e pertanto in tempo utile.

Restavano da completare le sottoelencate lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori

SCAVI AUTOTRASPORTI SRL  
Via Lencisa, 27/2  
16014 Ceranesi (GE)  
P. IVA e C.F. 03341810103  
Iscr. Albo Autotras. GET3408831H



COMUNE DI GENOVA

consistenti nel consolidamento e/o ricostruzione di una porzione del parapetto in muratura in precario equilibrio, nella formazione di idonee opere di captazione e irreggimentazione delle acque meteoriche di scorrimento (canalette e caditoie stradali) e manutenzione di tutto il parapetto in muratura esistente.

Si è stabilito per l'ultimazione dei lavori sopraccitati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto n. 49 del 7.3.2018 di assegnare all'impresa il termine massimo di giorni 50 dalla data del 18.7.2020 oltre 10 giorni (Ordine di servizio n° 1 del 07.08.2020) e gli stessi vennero definitivamente ultimati il giorno 16.9.2020.

**Maggiori lavori aggiuntivi:** in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevisi aggiuntivi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di 22.099,64 Euro (comprensivi di Euro 2.2748,65 per oneri di sicurezza), oltre IVA al 22%, consistenti essenzialmente nella demolizione e successivo rifacimento di un tratto di parapetto in condizioni di precario equilibrio;

**Oneri sicurezza Covid-19:** nel corso dell'appalto, nel periodo tra il 10.3.2020 sino ad ultimazione lavori, l'impresa ha dovuto sostenere, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo emergenziale, maggiori costi dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione, ammontanti al maggiore importo di 1.531,90 Euro, non soggetto a ribasso ed oltre IVA al 22%;

~~SCAVI AUTOTRASPORTI SRL  
Via ... 97/A  
10014 ... (GE)  
P. IVA ... 0334210103  
Iscr. Albo Autotras. GET3406691H~~



COMUNE DI GENOVA



**Subappalti - Adempimenti antimafia:** nel corso dei lavori l'appaltatore non ha subappaltato nessuna lavorazione.

**Conto finale:** il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data ~~27.1.2020~~ <sup>7.1.2021</sup> ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 168.014,45, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	€.	142.634,91
Oneri per la sicurezza	€.	1.748,00
Maggiori lavori (comprensivi sicurezza)	€.	22.099,64
Oneri sicurezza "Covid 19"	€.	1.531,90
<b>Totale netto lavori</b>	<b>€.</b>	<b>168.014,45</b>

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve

**Assicurazione degli operai:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova codice 04876668 - con decorrenza a carattere continuativo.

**Assicurazioni sociali:** l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede competente Genova con posizione assicurativa n. 3411708792 con decorrenza a carattere continuativo.

**Infortuni nel corso dei lavori:** durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Tempo stabilito per il collaudo:** In base all'art. 12 del Contratto d'Appalto il collaudo poteva avvenire entro sei mesi a decorrere dalla ultimazione dei lavori.

**SCAVI AUTOTRASPORTI SRL**  
 Via Leporella, 27/2  
 16014 Ceranesi (GE)  
 P. IVA e C.F. 03341810103  
 Iscr. Albo Autotras. GET3408831H



COMUNE DI GENOVA

**Avviso ai creditori:** con pubblicazione n. 8812 del 30.10.2020 è stato pubblicato dal 30.10.2020 al 28.11.2020 nell'Albo Pretorio del Comune di Genova regolare avviso in esecuzione dell'art. 218, del D.P.R. n. 207/2010, senza che pervenisse nessun reclamo.

**Cessione di credito:** non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

**Collaudatore amministrativo:** atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a Euro 1.000.000, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha provveduto alla redazione del presente certificato di regolare esecuzione.

**Visita di collaudo:** alla visita di collaudo si è proceduto in data 19.10.2020.

**Intervento alla visita:** alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il Sig. Fabio Rossi, legale rappresentante dell'Impresa Scavi Autotrasporti S.r.l., l'ing. La Rosa Lucia Collaudatore Statico e l'ing. Paolo Profumo Progettista delle Opere.

**Risultato della visita:** nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**SCAVI AUTOTRASPORTI SRL**  
Via L. Ferrari 27/3  
16014 GENOVA (GE)  
P. IVA e C.F. 03541810103  
Iscr. Albo Autotrasporti GET3408831H



COMUNE DI GENOVA

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

**CIO' PREMESSO**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;

b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 168.014,45;

c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;

d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto;

e) che i prezzi applicati sono quelli del Contratto;

f) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;

g) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;

**SCAVI AUTOTRASPORTI SRL**  
Via Lanterna, 27/2  
16014 Ceranesi (GE)  
P. IVA e C.F. 03341810103  
Isor. Albo Autotras. GET3408831H



COMUNE DI GENOVA

h) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;

i) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D. L.;

Il sottoscritto D.L. geom. Francesco Canfora

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'impresa all'Impresa Scavi Autotrasporti S.r.l., con sede in Ceranesi (Ge) – Via Lencisa 27/2 - C.A.P. 16014, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03341810103, per contratto Rep. n. 212 del 7.2.2020 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 168.014,45 al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 7.1.2021

PER L'IMPRESA APPALTRICE  
**SCAVI AUTOTRASPORTI SRL**

Via Lencisa 27/2  
(Scavi Autotrasporti S.r.l. - GE)  
P. IVA e C.F. 03341810103  
Isocr. Albo Autotras. GET3408831H

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Francesco Canfora)

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Gian Luigi Gatti)