



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-16

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di Marzo il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi meteorologici del giorno 21 ottobre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni maggiori lavori in economia e degli oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.
(CUP B37H19002570004 - CIG 8141823CE0 - MOGE 20408).

Adottata il 31/03/2021
Esecutiva dal 19/04/2021

31/03/2021	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-16

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni maggiori lavori in economia e degli oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.

(CUP B37H19002570004 - CIG 8141823CE0 - MOGE 20408).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1510 del 22.10.2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre, individuando quale esecutrice l'impresa EDIL DUE SRL, con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993;
- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/95 del 21.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, per la spesa complessiva di 528.384,60;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2019-189.2.0.-41 del 20.12.2019 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa EDIL DUE SRL;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Genova numero 10022410000015, emessa in data 27.12.2019 per l'importo di Euro 51.028,48;
- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 72 in data 9.1.2020, per l'importo contrattuale pari a netti 398.660,00 Euro (oltre IVA al 22%)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 22.10.2019 con durata contrattuale prevista pari a 120 giorni, con scadenza massima prevista al 19.2.2020 ma che, per effetto di successiva sospensione e proroghe, la scadenza per l'ultimazione dei lavori è slittata al 16.10.2021;

- che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 16.10.2021, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2020/2040 del 3.11.2020 e quindi in tempo utile;

- che in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevidi aggiuntivi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di 7.782,49 Euro (oltre I.V.A. 22%), consistenti essenzialmente nella risistemazione definitiva del tratto di pavimentazione stradale a servizio dei due civici abitati con il rifacimento della mattonata e delle parti in ciottoli laterali;

- che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 consente di imporre all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni stesse, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

- che altresì nel corso dell'appalto, nel periodo tra il 10.3.2020 sino ad ultimazione lavori, l'impresa ha dovuto sostenere, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo emergenziale, maggiori costi dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione;

- che tali maggiori costi, riconducibili agli oneri della sicurezza quantificati dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ammontano al maggiore importo di a 2.505,90 Euro, non soggetto a ribasso ed oltre IVA al 22%;

- che detti maggiori lavori in economia pari a 7.782,49 Euro ed i costi della sicurezza per il contrasto al Covid 19, pari a 2.505,90 Euro, il tutto oltre IVA al 22% per complessivi 12.551,84 Euro trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.D. n. 2019-189.2.0.-41, utilizzando parte della quota Imprevisti (IMP.2021.3106);

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Francesco Canfora, ha pertanto redatto in data 17.2.2021 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in 399.040,50 Euro, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	€.	347.293,81
Oneri per la sicurezza	€.	11.291,05
Opere in economia	€.	21.139,25
Indagini geologiche	€.	6.105,00
Prove per collaudo strutturale	€.	2.923,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Maggiori opere in economia	€.	7.782,49
Oneri sicurezza "Covid 19"	€.	2.505,90
Totale netto lavori	€.	399.040,50

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori, previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), dal 11.11.2020 al 10.12.2020, senza che siano stati presentati reclami;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa EDIL DUE SRL il saldo pari a 1.158,40 Euro, oltre I.V.A. al 10% pari a 115,84 Euro per complessivi 1.274,24 Euro, ed 785,37 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 172,78 Euro per complessivi 958,15 Euro a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, il tutto per complessivi 2.232,39 Euro;

Riscontrato che in base ai certificati di pagamento emessi, le diverse aliquote I.V.A. previste nell'appalto, hanno comportato una spesa maggiore rispetto a quella computata nelle somme a disposizione relativo alla quota lavori visto che l'avanzo sull'IMP. 2021.3102 risulta di euro 997,94;

- che occorre pertanto integrare la quota lavori di 1.234,45 Euro al fine di saldare all'impresa EDIL DUE SRL il saldo complessivo di 2.232,39 a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;

- che la suddetta maggiore quota lavori, pari a 1.234,45 Euro, può trovare copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata D.D. n. 2019-189.2.0.-41, utilizzando parte della quota Imprevisti (IMP.2021.3106);
- che dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC n. INPS_24996498 emesso in data 22.2.2021 l'impresa EDIL DUE SRL risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile Genovese

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 e 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 17.2.2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Canfora, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi meteorologici del giorno 21 ottobre 2019", eseguiti dall'Impresa EDIL DUE SRL, con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993 in base al contratto repertorio n° 72 in data 9.1.2020;
2. di attestare la congruità dei maggiori lavori aggiuntivi, di importo pari a 7.782,49 Euro e gli ulteriori oneri della sicurezza da Covid-19 pari a 2.505,90 Euro, il tutto oltre IVA al 22% per complessivi 12.551,84 Euro;
3. di dichiarare liquidato in complessivi 399.040,50 Euro oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, comprensivi dei maggiori lavori e Costi sicurezza Covid 19, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della Società Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Genova numero 10022410000015, emessa in data 27.12.2019 per l'importo di Euro 51.028,48;
5. di dare atto che l'Impresa EDIL DUE SRL ha presentato a garanzia dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, polizza fideiussoria della compagnia "EUROINS Insurance JSC" - Agenzia SOFIA BULGARIA- Via 43 Hristofor KolumBlvd 1592 EE - CF/PIVA italiani 97825130582, n° EIBR2100306, emessa in data 29.3.2021, per l'importo di 1.945,71 Euro, della durata di due anni a valere dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
6. di autorizzare lo svincolo e la corresponsione all'Impresa EDIL DUE SRL del saldo pari a 1.158,40 Euro, oltre I.V.A. al 10% pari a 115,84 Euro per complessivi 1.274,24 Euro, ed 785,37 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 172,78 Euro per complessivi 958,15, il tutto per complessivi 2.232,39 Euro, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
7. di integrare, come descritto nelle premesse, la quota lavori di Euro 1.234,45 al fine di saldare all'impresa EDIL DUE SRL il saldo complessivo di 2.232,39 a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5%;
8. di liquidare all'Impresa il saldo, di cui al punto 2), pari a 10.288,39 Euro oltre IVA al 22% pari a 2.263,45 Euro, e quindi pari a 12.551,84 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

9. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro 14.784,23 dai fondi già impegnati con D.D. n. 2019-189.2.0.-41 al Capitolo 70578 c.d.c 153.8.80 “Ufficio Tecnico – Interventi straordinari in conto capitale” P.d.c. 2.2.1.9.10 Crono 2019/220 nel modo seguente:
 - Euro **12.551,84** - Quota lavori in economia e Costi sicurezza Covid 19” riducendo di pari importo l’IMP 2021/3106 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7750**;
 - Euro **2.232,39** - "Svincolo trattenute a garanzia di cui al punto 5 così suddivisi:
 - Euro **997,94** riducendo di pari importo l’IMP 2021/3102 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7751**;
 - Euro **1.234,45** riducendo di pari importo l’IMP 2021/3106 ed emettendo nuovo **IMP 2021/7752**;
10. di dare atto che l’importo di Euro 14.784,23 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2021;
11. di notificare all’Impresa EDIL DUE SRL il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 207/2010;
12. di procedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer-Strade alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
14. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Ing. Gian Luigi Gatti)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.2.0.-16
AD OGGETTO

Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni maggiori lavori in economia e degli oneri della sicurezza legati al Covid 19. Cespite: Beni immobili demaniali.

(CUP B37H19002570004 - CIG 8141823CE0 - MOGE 20408).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/1765)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

NP/2021/592
25/03/2021

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT



SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019 eseguito dall' Impresa EDIL DUE S.r.l. con contratto Repertorio n. 72 del 9.1.2020.

(CUP B37H19002570004 - CIG 8141823CE0 - MOGE 20408)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale: ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato attivato un intervento di Somma Urgenza per l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre, facendo intervenire l'impresa EDIL DUE S.r.l., con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993, resasi subito disponibile con uomini e mezzi, come risulta da specifico Verbale registrato con prot. n° NP/2019/1510 del 21.10.2019.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 21.11.2019 è stato approvato l'intervento suddetto, per la spesa complessiva di Euro 528.384,60 con la previsione della seguente spesa:

A	LAVORI		
a.1)	Lavori a misura	Euro	342.700,16
	Mano d'opera	Euro	13.404,63
a.2)	Oneri sicurezza	Euro	10.878,21
a.3)	Opere in economia	Euro	20.000,00
	Indagini geologiche	Euro	6.105,00



COMUNE DI GENOVA

	Prove per collaudo strutturale	Euro	5.572,00
	TOTALE LAVORI	Euro	398.660,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)		
b.1)	Spese tecniche, spese di gara e varie	Euro	50.000,00
b.2)	Imprevisti	Euro	22.665,30
b.3)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Euro	10.478,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	83.144,10
C	I.V.A. 22% SU LAVORI	Euro	12.310,48
C	I.V.A. 10% SU LAVORI	Euro	34.270,02
	TOTALE A+B+C	Euro	528.384,60

Impresa aggiudicataria: le opere sono state assegnate all'Impresa EDIL DUE S.r.l., con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993 con verbale di somma urgenza prot. NP/2019/1510;

Affidamento dei lavori: con Determinazione Dirigenziale n. 2019-189.2.0.-41 in data 20.12.2019, i lavori sono stati affidati all'Impresa EDIL DUE S.r.l. per l'importo pari a Euro 398.660,00.

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 9.1.2020, con il n° 72 di Repertorio. L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 26,00 % ammonta ad Euro 398.660,00, di cui Euro 10.878,21 per oneri della sicurezza.

Cauzione: l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria, rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Genova numero 10022410000015, emessa in data 27.12.2019 per l'importo di Euro 51.028,48.

Responsabile del procedimento: il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'Ing. Gian Luigi Gatti della Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer - Strade.



COMUNE DI GENOVA

Ufficio Direzione Lavori: i lavori sono stati diretti dal geom. Francesco Canfora coadiuvati dai direttori operativi geom. Enrico Mignacco e geom. Carlo Emanuele Gastaldo.

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza, il giorno 22.10.2019 senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo: L'art. 4 del Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 120 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 19.2.2020.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 398,66 per ogni per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e proroghe: durante lo svolgimento dei lavori sono stati concessi dal Responsabile del Procedimento:

- una sospensione fra il 22.1.2020 ed il 17.3.2020 portando al 14.4.2020 il nuovo termine per l'ultimazione lavori come risulta dal verbale di sospensione prot. NP/2020/160;

- una prima proroga di 65 giorni traslando il termine per l'ultimazione dei lavori al 18.6.2020 come da atto datoriale prot. n. 321369 del 26.10.2020;

- una seconda proroga di 120 giorni traslando il termine per l'ultimazione dei lavori al 16.10.2020 come da atto datoriale prot. 321395 del 26.10.2020;

A seguito della sopra dette sospensioni e proroghe concesse il termine di ultimazione lavori viene a fissarsi nel nuovo giorno 16.10.2020;

Ultimazione dei lavori: i lavori sono ultimati in data 16.10.2020 come risulta dal certificato di ultimazione lavori (prot. NP/2020/2040 del 3.11.2020) e pertanto in tempo utile.



COMUNE DI GENOVA

Restavano da completare le sottoelencate lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori consistenti nella stesura del manto di asfalto previsto a progetto.

Si è stabilito per l'ultimazione dei lavori sopraccitati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto n. 49 del 7.3.2018 di assegnare all'impresa il termine massimo di giorni 30 dalla data del 16.10.2020 prevedendone quindi l'ultimazione definitiva per il giorno 15.11.2020.

A seguito di problematiche con il proprietario del terreno confinante la strada e successivamente per le avverse condizioni meteo le suddette opere di asfaltatura si sono protratte oltre la prevista data del 15.11.2020 e si sono concluse definitivamente il 27.1.2021. Si precisa che in tale periodo la strada è stata comunque utilizzata dal traffico locale.

Maggiori lavori aggiuntivi: in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevisi aggiuntivi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di 7.782,49 Euro, oltre IVA al 22%, consistenti essenzialmente nella risistemazione definitiva del tratto di pavimentazione stradale a servizio dei due civici abitati con il rifacimento della mattonata e delle parti in ciottoli laterali;

Oneri sicurezza Covid-19: nel corso dell'appalto, nel periodo tra il 10.3.2020 sino ad ultimazione lavori, l'impresa ha dovuto sostenere, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, per tutta la durata del periodo emergenziale, maggiori costi dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione, ammontanti al maggiore importo di 2.505,90 Euro, non soggetto a ribasso ed oltre IVA al 22%;



COMUNE DI GENOVA



Subappalti - Adempimenti antimafia: nel corso dei lavori l'appaltatore non ha subappaltato nessuna lavorazione.

Conto finale: il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 17.2.2021 ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 399.040,50, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	€.	347.293,81
Oneri per la sicurezza	€.	11.291,05
Opere in economia	€.	21.139,25
Indagini geologiche	€.	6.105,00
Prove per collaudo strutturale	€.	2.923,00
Maggiori lavori	€.	7.782,49
Oneri sicurezza "Covid 19"	€.	2.505,90
Totale netto lavori	€.	399.040,50

Riserve dell'impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova codice Ditta 14031682 PAT 91638664/33 con decorrenza a carattere continuativo.

Assicurazioni sociali: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede competente Genova con posizione assicurativa n. 3417140651 con decorrenza a carattere continuativo.

Infortuni nel corso dei lavori: durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'art. 12 del Contratto d'Appalto il collaudo poteva avvenire entro sei mesi a decorrere dalla ultimazione dei lavori.



COMUNE DI GENOVA

Avviso ai creditori: con pubblicazione n. 9228 del 11.11.2020 è stato pubblicato dal 11.11.2020 al 10.12.2020 nell'Albo Pretorio del Comune di Genova regolare avviso in esecuzione dell'art. 218, del D.P.R. n. 207/2010, senza che pervenisse nessun reclamo.

Cessione di credito: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Collaudo statico: con Determinazione Dirigenziale n. 2019-189.2.0.-41 del 20.12.2019 è stato affidato l'incarico professionale di collaudatore statico delle strutture dei lavori in oggetto all'ing. Mauro Tirelli con studio in Genova – Via Fausto Beretta 5/20 - CAP 16146, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 3261.

Il certificato di collaudo statico è stato redatto in data 14.1.2021 depositato al Settore Sportello Unico dell'edilizia del Comune di Genova in data 14.1.2021

Collaudatore amministrativo: atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a Euro 1.000.000, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha provveduto alla redazione del presente certificato di regolare esecuzione.

Visita di collaudo: alla visita di collaudo si è proceduto in data 16.10.2020.

Intervento alla visita: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il Sig. Federico Raschella, legale rappresentante dell'Impresa EDIL DUE S.r.l., l'ing. Mauro Tirelli Collaudatore Statico e l'ing. Valerio Assereto Progettista delle Opere.

Risultato della visita: nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso



COMUNE DI GENOVA

la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

CIO' PREMESSO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 399.040,50;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli del Contratto;
- f) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- g) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- h) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;



COMUNE DI GENOVA

i) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D. L.;

Il sottoscritto D.L. geom. Francesco Canfora

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI


i lavori effettuati dall'impresa all'Impresa EDIL DUE S.r.l., con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993, per contratto Rep. n. 72 del 9.1.2020 e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 399.040,50 al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 17.2.2021


PER L'IMPRESA APPALTATRICE

(EDIL DUE S.r.l.)


EDIL DUE S.r.l.
Via Chiaravagna, 97FR - 16153 Genova (GE) ITALIA
C.A.P. 16153 - C.A.P. 16153 - C.A.P. 16153
C.F. 01509600993 - Tel. Fax 010.6090000
Email: segreteria.edildue@libero.it - PEC edil2pec@per.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Francesco Canfora)



Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Gian Luigi Gatti)

