



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-16

L'anno 2021 il giorno 03 del mese di marzo il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di Somma Urgenza per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra.

(CUP B34H16000780004 – CIG 6767792E9F – MOGE 16779).

Adottata il 03/03/2021
Esecutiva dal 04/03/2021

03/03/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-16

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di Somma Urgenza per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra.
(CUP B34H16000780004 – CIG 6767792E9F – MOGE 16779).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza prot. NP/2016/722 del 12/05/2016 è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'immediata esecuzione dei "lavori di Somma Urgenza per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra", individuando a tal fine l'A.T.I. Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio s.r.l., con sede in Genova, Ponte Parodi - Calata Darsena snc – 16126 Genova;
- il Settore Attuazione Opere Idrauliche e Verde ha provveduto, nei termini previsti dal citato art. 16 alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 365.457,64, compresi Euro 11.575,02 per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 111 del 09.06.2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'intervento di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra;
- l'A.T.I. Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio s.r.l., ha sottoscritto in data 12.08.2016 lo schema di contratto, allegato parte integrante, con il quale si è impegnata a eseguire i lavori in argomento nel termine di giorni 110, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza e delle opere in economia, per un importo complessivo di Euro 280.880,58 oltre I.V.A. al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con determinazione dirigenziale n. 2016/183.1.0.-23 del 12.08.2016 si è preso atto dell'affidamento all'A.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L/ S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L. dei "Lavori di Somma Urgenza per il ripristino strutturale del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra." e contestuale impegno della spesa di Euro 397.091,92 IVA compresa, di cui Euro 280.880,58 netti per lavori ed è stato stipulato in data 22/12/2016 il contratto Rep. N. 1847/2016;

- l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato cauzione definitiva tramite fidejussione presso la società AXA Assicurazioni con polizza n. 402583004 per l'importo di Euro 42.133,00;

Considerato:

- che i lavori medesimi sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 11/11/2016, come da certificato NP/2016/1844702 in data 17/11/2016;

Preso atto che:

- l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 in € 239.848,31 oltre I.V.A., secondo le risultanze del Conto Finale redatto dal D.L. Geom. Giuseppe Scribani;

- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 10.05.2017 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto prot. NP/2017/713 del 15/05/2017, liquidandoli in € 239.848,31 oltre I.V.A e al lordo delle trattenute di garanzia, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	223.887,95 Euro
Provviste	1.085,63 Euro
Manodopera	4.792,30 Euro
Sicurezza	10.082,43 Euro
Totale	239.848,31 Euro

- all'Impresa sono stati corrisposti complessivamente corrisposti 238.649,07 Euro, al netto delle trattenute di garanzia pari a 1.199,24 Euro;

- come risulta dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati regolarmente pubblicati gli "avvisi ad opponendum" all'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 09/05/2017 al 10/05/2017 e a seguito di tale procedura non sono stati presentati reclami;

- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione senza formulare riserve;

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione allegato, redatto in data 10/05/2017 (prot. NP/2017/713 del 15/05/2017) dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Scribani, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di Somma Urgenza per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra”;
2. di dichiarare liquidabile in Euro 239.848,31 oltre I.V.A e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del Conto Finale, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura	223.887,95 Euro
Provviste	1.085,63 Euro
Manodopera	4.792,30 Euro
Sicurezza	10.082,43 Euro
Totale	239.848,31 Euro

3. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva rilasciata dalla società presso la società AXA Assicurazioni con polizza n. 402583004 per l'importo di Euro 42.133,00;
4. di autorizzare la corresponsione all'impresa suddetta della rata di saldo di 1.199,24 Euro, oltre IVA per Euro 263,83, per un totale di Euro 1.463,07 a fonte di fattura emessa dall'A.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L/ S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L., senza presentazione della relativa polizza fidejussoria essendo trascorsi più di due anni dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
5. di notificare il presente provvedimento all'A.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L/ S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.;
6. di mandare a prelevare l'importo complessivo di Euro **1.463,07** al capitolo 2293 – c.d.c. 165.9.01 “Contabilità e Finanza – Oneri straordinari e somme urgenze” – P.d.C. 1.10.99.99.999 IMPE **2016/9302**;
7. di dare atto che l'importo di € 1.463,07 è finanziato con risorse proprie dell'Ente;
8. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

9. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
10. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-16
AD OGGETTO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di Somma Urgenza per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra.
(CUP B34H16000780004 – CIG 6767792E9F – MOGE 16779).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)



COMUNE DI GENOVA



AREA TECNICA

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

APPALTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO AVVENUTO NELLA PASSEGGIATA ANITA GARIBALDI A NERVI ALL'ALTEZZA DI VILLA SERRA (CUP B34H16000780004 - CIG 6767792E9F - GULP 16779).

APPROVAZIONE LAVORI: D.G.C. N. 111 del 09/06/16

AFFIDAMENTO: D.D. 2016-183.1.0.-23 del 12/08/16

RIBASSO: 25,000%

IMPORTO TOTALE NETTO DEI LAVORI: EURO 280.880,58

IMPRESA APPALTATRICE: R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.

CONTRATTO: Rep. N. 1847/2016 del 22/12/16

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Progetto principale

La perizia iniziale redatta in data 23/05/2016 dal geom. Giuseppe Scribani e il progetto esecutivo strutturale redatto dall'Ing. Andrea Deprati, prevedevano la seguente spesa:

- opere a misura Euro 338.308,25
- oneri per la sicurezza Euro 11.575,02
- opere in economia Euro 15.574,37

Complessivamente Euro 365.457,64



GIUSEPPE SANTORO srl



COMUNE DI GENOVA

La perizia è stata approvata con deliberazione D.G.C. n. 111 in data 09/06/2016.

Impresa affidataria

A seguito di procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 176 del D.P.R. 207/2010), di cui al verbale NP/2016/722 del 12/05/2016 e successiva sottoscrizione, in data 12/08/2016 dello schema di contratto, le opere sono state affidate allo R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L. che si è impegnato a eseguire i lavori in offrendo il ribasso del 25,00%.

Affidamento dei lavori

Con Determinazione Dirigenziale n. 2016/183.1.0.-23 del 12/08/2016, a firma dell'ing. Gianluigi Frongia, i lavori sono stati aggiudicati allo R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.

Contratto

Stipulato in data 22/12/2016 con il n. 1847 di repertorio.

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso del 25,000% somma di Euro 338.308,25 è risultato di Euro 280.880,58, comprensivo di Euro 11.575,02 per oneri di sicurezza ed Euro 15.574,37 per lavori in economia, oltre IVA e salva la



COMUNE DI GENOVA

liquidazione finale.

Cauzione

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione per importo pari 42.133,00 (quarantaduemilacentotrentatre/00) presso la società AXA Assicurazioni S.p.A. - agenzia Genova Aurea - Cod. Agenzia 003030 - numero 402583004.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing. Gianluigi Frongia, Dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche.

Ufficio Direzione lavori

I lavori sono stati diretti dal geom. Giuseppe Scribani del Settore Attuazione Opere Idrauliche.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati il 12/05/2015 con Verbale di Somma Urgenza prot. n. NP/2016/722, senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo

Il contratto prevedeva che i lavori fossero completati in 150 (centocinquanta) giorni naturali,

GIUSEPPE SANTORO sr



COMUNE DI GENOVA

successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 08/10/2016.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 280,88 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori

Non vi sono state sospensioni.

Proroghe

A seguito di istanza di proroga presentata dallo R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L., trasmessa a mezzo di nota registrata con prot. n. 329031 in data 11/10/2016, mediante atto datoriale prot. n. 353186 del 20/10/2016 sono stati concessi 34 giorni di proroga, spostando il termine utile di ultimazione dei lavori al giorno 11/11/2016.

Subappalti - Adempimenti antimafia

Nel corso dei lavori non si è dato luogo a subappalti.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono ultimati in data 11/11/2016 come risulta dal certificato di ultimazione lavori, registrato con prot. n. NP/2016/1844 in data



COMUNE DI GENOVA



17/11/2016, e pertanto in tempo utile rispetto al tempo contrattuale.

Conto finale

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/02/2017 ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 239.848,31 così suddivisi:

- Importo liquidato SAL 1 (Unico): Euro 238.649,07
- Ritenuta 0,5%: Euro 1.199,24
- Totale Euro 239.848,31

Riserve dell'impresa

R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L. ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai

R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurative I.N.A.I.L. sede di Genova n. 04891314/46 - p.a.t. 92755020 per l'Impresa GIUSEPPE SANTORO S.R.L. e l'I.N.A.I.L. sede di Chiavari (GE) n. 91616612/28 per l'Impresa S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.

Assicurazioni sociali

Lo R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO



GIUSEPPE SANTORO Srl



COMUNE DI GENOVA

S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizioni assicurative I.N.P.S. sede di Genova n. 3418848309 per l'Impresa GIUSEPPE SANTORO S.R.L. e I.N.P.S. sede di Sestri Levante (GE) n. 3415167722-01 per l'Impresa S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 12 del Contratto d'Appalto il certificato di Regolare Esecuzione doveva essere emesso entro il sesto mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Avvisi ai creditori

Per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche, come risulta dalla nota del Direttore dei Lavori del 09/05/2017 prot. n. NP/2017/705 del 10/05/2017.

Cessione di credito

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti.



COMUNE DI GENOVA

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

Relazione geologica

La relazione geologica di fine lavori, redatta dalla dott.ssa Gloriana Francioli del Settore Attuazione Opere Idrauliche in data 09/05/2017 (prot. NP 699 del 10/10/2017), attesta che l'intervento non ha alterato l'assetto geomorfologico dell'area.

Note sull'andamento dei lavori

L'intervento di somma urgenza ha riempito la cavità creatasi nel tratto di scogliera sottostante la Passeggiata Anita Garibaldi e non prevedeva consolidamenti e/o ripristini della Passeggiata stessa e/o suoi elementi né nel tratto corrispondente ai lavori in argomento né in quelli contigui.

Visita di collaudo

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 11/05/2017, non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.



GIUSEPPE SANTORO SH



COMUNE DI GENOVA

Intervento alla visita

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, i Signori:

Dott.ssa Gloriana Francioli, direttore operativo, nella sua qualità di geologa;

Sig. Matteo Santoro, legale rappresentante dell'Impresa esecutrice.

Risultato della visita

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici di progetto, a firma dell'Ing. Andrea Deprati, e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale degli stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti



COMUNE DI GENOVA



contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Ciò premesso

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;

b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 239.848,31;

c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;

d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto;

e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;

f) che, come risulta dagli atti, in sostituzione degli avvisi ai creditori prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato

una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi in data 09/05/2017 prot. n. NP/2017/705 del 10/05/2017;

g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa.

Handwritten signature

GIUSEPPE SANTORO Srl

Handwritten mark



COMUNE DI GENOVA

h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;

i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;

l) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;

Preso atto delle risultanze della relazione geologica redatta dalla dott.ssa Gloriana Francioli, che si allega in copia al presente certificato,

Il sottoscritto D.L. geom. Giuseppe Scribani,

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dal R.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L. con sede in Genova, per contratto n. 1847 in data 22/12/2016.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 07 MAG 2017



COMUNE DI GENOVA

R.T.I.

GIUSEPPE SANTORO S.R.L.


S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.

(sig. Matteo Santoro)


GIUSEPPE SANTORO Srl


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Giuseppe Scribani)



IL DIRETTORE OPERATIVO

(dott.ssa Gloriana Francioli)



V.º IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Gianluigi Frongia)



MA
1974



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA