



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-30**

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di Marzo il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino dell'argine del torrente Chiaravagna all'altezza del civico 32 di via Chiaravagna.

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

C.U.P.: B33H19001730004 - C.I.G.: 8137552857 – MOGE: 20417

Adottata il 18/03/2021

Esecutiva dal 22/03/2021

18/03/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-30**

OGGETTO Lavori di somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino dell'argine del torrente Chiaravagna all'altezza del civico 32 di via Chiaravagna.

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

C.U.P.: B33H19001730004 - C.I.G.: 8137552857 – MOGE: 20417

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 24/11/2019, prot. n. PG411959 del 28/11/2019, è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi all'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019 atti al ripristino dell'argine del torrente Chiaravagna all'altezza del civico 32 di via Chiaravagna presso Genova Sestri Ponente;
- con D.D. n.2019 – 270.0.0.-30 del 19/12/2019 è stato approvato l'impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante lo stanziamento di complessivi Euro 760.000,00, iva compresa;
- con D.D. n. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020 si è preso atto dell'affidamento delle opere di cui in oggetto all'impresa CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012 – cf. e p.iva: 01846550992 per complessivi netti Euro 530.000,00 Euro, di cui 489.893,14 per lavori a misura assoggettati al ribasso del 25,00%, corrispondenti a netti Euro 367.419,86, oltre Euro 51.954,19 per oneri della sicurezza ed Euro 110.625,96 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, oltre iva;
- con D.D. N. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere redatte dall'Ing. Davide Spinella consegnato in data 20/01/2020, nota prot.n. prot. n.PG33452 del 30/01/2020;
- in data 12/05/2020 è stato l'impresa esecutrice ha siglato il contratto repertorio n.717/2020;

Considerato che:

- i lavori con sono stati consegnati in data 24/11/2020 con verbale di somma urgenza prot. n. PG411959 del 28/11/2019 e che sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 26/07/2020 come risulta dal certificato di ultimazione lavori prot. n.NP1366 del 30/07/2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato in Euro 502.635,10, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Olcese, ha redatto il certificato di regolare esecuzione prot.n.NP67 del 14/01/2021, in pari data, dei lavori anzidetti liquidandoli in Euro 502.635,10 come risulta dal seguente prospetto:

- importo lavori a misura	Euro	398.210,65
- oneri sicurezza	Euro	31.697,06
- economie (noleggi + operai)	Euro	69.937,88
- provviste	Euro	<u>2.789,51</u>
- totale importo	Euro	<u>502.635,10</u>

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non è stato necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- l'impresa CO.S.PE.F. SRL ha firmato la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- con nota prot. n.PG14259 del 15/01/2021 l'impresa CO.S.PE.F. SRL ha inviato polizza fidejussoria propedeutica allo svincolo immediato delle ritenute dello 0,5% per Euro 3.066,07, oltre Euro 61,32 per interesse annuale del 1%, per complessivi Euro 3.127,39;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;

#### D E T E R M I N A

1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione prot.n.NP67 del 14/01/2021, redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Olcese, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di "Somma Urgenza riguardanti evento calamitoso del 22/23 novembre 2019 per la sistemazione dell'argine del torrente Chiaravagna all'altezza del civico 32 di via Chiaravagna" eseguiti dall'Impresa CO.S.PE.F. SRL in base al contratto applicativo rep. n.717/2020 in data 12/05/2020;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 502.635,10, oltre I.V.A., l'importo dei suddetti lavori e forniture, secondo le risultanze dello stato finale come risulta dal seguente prospetto:

- importo lavori a misura	Euro	398.210,65
- oneri sicurezza	Euro	31.697,06
- economie (noleggi + operai)	Euro	69.937,88
- provviste	Euro	<u>2.789,51</u>
- totale importo	Euro	<u>502.635,10</u>

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di prendere atto che, con nota prot. n.PG14259 del 15/01/2021, l'impresa CO.S.PE.F. SRL ha inviato polizza fidejussoria propedeutica allo svincolo immediato delle ritenute dello 0,5% per Euro 3.066,07, oltre Euro 61,32 per interesse annuale del 1%, per complessivi Euro 3.127,39;
- 4) di svincolare il pagamento della rata di saldo ammontante ad Euro 2.513,17, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 552,90, per complessivi Euro **3.066,07**, mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con D.D. n. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020 al capitolo 75754 cdc 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2021, crono 886/2019, PDC 2.2.1.9.10 riducendo di pari importo l'IMPE 2021/2592 ed emettendo nuovo IMPE **2021/7006**;
- 5) di dare atto che l'importo di Euro 3.066,07 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;
- 6) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 7) di notificare all'Impresa CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012 – cf. e p.iva: 01846550992 il presente provvedimento ai sensi art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
- 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del d.lgs. 50/2016 e 6 bis della l. 241/1990;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-30  
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino dell'argine del torrente Chiaravagna all'altezza del civico 32 di via Chiaravagna.

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

C.U.P.: B33H19001730004 - C.I.G.: 8137552857 – MOGE: 20417

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ACC 2019/1765).**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. NP 26

Addi, 11 GEN. 2021

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI EVENTO CALAMITOSO DEL 22/23 NOVEMBRE 2019 PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARGINE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 32 DI VIA CHIARAVAGNA

VERBALE SOMMA URGENZA Prot. n.PG411959 del 28/11/2019

APPROVAZIONE LAVORI D.D. n.2019 – 270.0.0.-30 del 19/12/2019

AGGIUDICAZIONE D.D. n.2020 – 183..0.0.-14 del 05/03/2020

IMPRESA: CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012  
– cf. e p.iva: 01846550992

CONTRATTO: Rep. n.717 del 12/05/2020

MOGE: 20417

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Olcese

### CERTIFICA

che per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonchè in aree pubbliche e che pertanto non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori"..

**Il Direttore dei Lavori**  
( Ing. *Giorgio Olcese*)

**V° il Responsabile Unico del Procedimento**  
( Ing. *Stefano Pinasco*)

14 GEN 2021 NP 67



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO APPALTO                      LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI EVENTO CALAMITOSO DEL 22/23 NOVEMBRE 2019 PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARGINE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 32 DI VIA CHIARAVAGNA – MOGE: 20417

IMPRESA APPALTATRICE:              CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012 – cf. e p.iva: 01846550992

CONTRATTO:                              Repertorio n.717/2020

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto principale**

Si è proceduto, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016, alla redazione del Verbale di Somma Urgenza del 24/11/2019, prot.n.PG411959 del 28/11/2019, e della perizia giustificativa dei lavori in data 03/12/2019, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante con la previsione della seguente spesa:

		Euro	
A	IMPORTO LAVORI		
A1.1	LAVORI A MISURA	€	579 872.36
A1.2	ribasso 25%	€	144 968.09
A1.3	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€	434 904.27
A1.4	ONERI SICUREZZA	€	42 028.97
A1.5	ECONOMIE	€	53 066.76
A1.6	IMPORTO COMPLESSIVO	€	530 000.00

La perizia è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.2019 – 270.0.0.-30 del 19/12/2019.

Vista la natura dell'opera, che prevedeva la realizzazione di opere in cemento armato e di fondazione speciale per la realizzazione del nuovo argine, è stato affidato l'incarico di progettista esecutivo, denuncia delle opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'Ing.Davide Spnella, nato a Genova il 25/01/1972, codice fiscale SPNDVD72A25D969T, Partita I.V.A. 01304350992 con studio professionale in Genova, via A. Lavagetto, n.10 - C.A.P. 16018 – Mignanego (GE) con D.D. n. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**Variante**

Per i lavori non è stata redatta alcuna variante.

**Impresa aggiudicataria**

Con Verbale di Somma Urgenza sottoscritto in data 24/11/2019, prot.n.PG411959 del 28/11/2019, si è proceduto alla consegna dei lavori all'Impresa CO.S.PE.F. SRL, come sopra identificata, dei "Lavori di somma Urgenza riguardanti evento calamitoso del 22/23 novembre 2019 per la sistemazione dell'argine del torrente chiaravagna all'altezza del civico 32 di via Chiaravagna a seguito degli eventi alluvionali del 9-10-11 novembre 2014", con il ribasso del 25%.

**Progetto Esecutivo**

In data 20/01/2020 il progettista esecutivo Ing. Davide Spinella ha consegnato il progetto esecutivo delle opere, agli atti con nota prot. n.PG33452 del 30/01/2020, ed approvato con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020.

In seguito ad approfondimenti tecnici, la perizia di cui al 03/12/2019, pur non variando l'importo complessivo, ha visto una rimodulazione delle cifre costituenti l'ammontare della spesa come di seguito mostrato:

		<i>Euro</i>
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1.1	LAVORI A MISURA	€ 489 893.14
A1.2	<i>ribasso 25%</i>	€ 122 473.29
A1.3	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 367 419.86
A1.4	ONERI SICUREZZA	€ 51 954.19
A1.5	ECONOMIE	€ 110 625.96
<b>A1.6</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 530 000.00</b>

Essendo presenti strutture in cemento armato e pali di fondazione si è proceduto alla Denuncia delle Opere Strutturali presso i competenti uffici della Città Metropolitana di Genova.

**Affidamento dei lavori**

Con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020., a firma del Dott. Ing. Stefano Pinasco, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa CO.S.PE.F. SRL, di seguito per brevità,



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO**

denominata l'Impresa, con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012 – cf. e p.iva: 01846550992.

**Contratto**

Sottoscritto in data 12/05/2020 con il n.717/2020 di repertorio.

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso del 25% sulla somma di Euro 489.893,14 è risultato di Euro 367.419,86 oltre Euro 51.954,19 per oneri di sicurezza ed Euro 110.625,96 per economie, per complessivi netti Euro 530.000,00, oltre IVA e salva la liquidazione finale.

**Cauzione**

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Società SACE BT SPA – AGENZIA DI GENOVA ASSITEC SAS DI SIMONCINI M. E C. – n. 1611.00.27.2799786846 emessa in data 15/04/2020, per l'importo di Euro 63.600,00#, pari al trenta per cento dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50%, ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art.103 e 93 - comma 7, del D.Lgs.50/2016, avente validità sino alla emissione del presente Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

**Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento é l'Ing. Stefano Pinasco, Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo.

**Ufficio Direzione lavori**

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Giorgio Olcese coadiuvato dal Geom. Fabrizio Cotugno in qualità di Direttore Operativo, entrambi appartenenti alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo.

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza sottoscritto in data 24/11/2019, prot.n.PG411959 del 28/11/2019 senza riserve da parte dell'impresa.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo**

Il contratto n.717/2020, all'art.4 – comma1 prevedeva che i lavori fossero completati in 185 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO**

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 27/05/2020.

L'ammontare della penale è quella stabilita all'art.5 comma 1 e 2 del contratto n.717/202.

**Sospensione e ripresa dei lavori**

Non vi sono state sospensioni.

**Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga del termine contrattuale dei lavori con atto dattoriale prot. n.PG160713 del 01/06/2020 in cui si è concessa una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi.

Il nuovo termine ultimo dei lavori è stato quindi fissato in data 26/07/2020.

**Subappalti - Adempimenti antimafia**

Non sono stati affidati subappalti.

**Ultimazione dei lavori**

I lavori sono ultimati nella loro essenzialità in data 26/07/2020 come risulta dal certificato di ultimazione lavori prot. n.NP1366 del 30/07/202 e, pertanto, in tempo utile rispetto al tempo contrattuale.

Per l'ultimazione dei lavori di finitura, il Direttore dei Lavori ha assegnato ulteriori 60 giorni naturali, successivi e continui.

Con verbale di accertamento di fine effettiva dei lavori prot. n.NP1651 del 16/09/2020, sottoscritto in data 08/09/2020, l'ufficio D.L. ha constatato in contraddittorio con l'impresa esecutrice il completamento delle opere di finitura.

**Nuovi prezzi**

Non sono stati concordati nuovi prezzi.

**Verbali di danno per forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati alcuni danni di forza maggiore.

**Conto Finale**

Il conto finale, corrispondente al 4° S.A.L. a tutto il 08/09/2020, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ad Euro 502.635,10 così suddivisi:



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO**

- importo lavori a misura	Euro	398.210,65
- oneri sicurezza	Euro	31.697,06
- economie (noleggi + operai)	Euro	69.937,88
- provviste	Euro	<u>2.789,51</u>
- totale importo	Euro	502.635,10

**Riserve dell'impresa**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

**Assicurazione degli operai**

L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. Genova n. 14700227/53 PAT n. 92576339 e risulta regolare con il versamento dei premi e accessori come indicato nel DURC Prot. n. INPS\_23094940 valido fino al 16/02/2021.

**Assicurazioni sociali**

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. Genova n. 3418355128 e risulta regolare con il versamento dei contributi come indicato nel DURC Prot. n. INPS\_23094940 valido fino al 16/02/2021.

**Infortuni nel corso dei lavori**

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

**Tempo stabilito per il collaudo**

In base all'art.11 - comma1 del Contratto il certificato di regolare esecuzione doveva essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Date le criticità riscontrate all'atto delle verifiche di accettazione del calcestruzzo in opera, conclusesi con l'emissione del Certificato di Collaudo Statico in data 22/12/2020 dal collaudatore Ing. Ruggero Traverso, il presente certificato è stato emesso solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria.

**Avvisi ai creditori**

Con nota prot.NP26 del 11/01/2021 il sottoscritto D.L. ha certificato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e che non sono stati arrecati danni



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO**

diretti o indiretti a beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.

**Cessione di credito**

Con riferimento alla nota prot. n.373799 del 05/12/2020 della Direzione Ragioneria, non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti.

**Collaudatore**

La Relazione ed il Certificato di Collaudo Statico, prot.n.NP2589 del 29/12/2020, allegati al presente Certificato, sono stati redatti dall'Ing. Ruggero Traverso della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, incaricato con atto datoriale prot. n.317745 del 29/01/2020.

**Visita di collaudo**

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 14/12/2020, contestualmente alla visita del collaudatore statico di cui alla Relazione prot.n.NP2589 del 29/12/2020.

**Intervento alla visita**

Alla visita di collaudo è intervenuto, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il Sig. Antonio Furfaro, Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice ed il collaudatore statico dall'Ing. Ruggero Traverso.

**Risultato della visita**

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso le zone dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Ciò premesso

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 502.635,10;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e dalle successive proroghe non comportando, quindi, l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto d'Appalto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;
- f) che, come risulta dagli atti, non è stato necessario pubblicare gli avvisi ai creditori in quanto si è operato su aree demaniali;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
- h) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;

Il sottoscritto D.L. Ing. Giorgio Olcese

**CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI EVENTO CALAMITOSO DEL 22/23 NOVEMBRE 2019 PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARGINE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 32 DI VIA CHIARAVAGNA effettuati dall'impresa CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012 – cf. e p.iva: 01846550992, per contratto n.717/2020 sottoscritto in data 12/05/2020, e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 502.635,10, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 14/10/2021

L'IMPRESA  
(CO.S.PE.F. SRL)  
**CO.S.PE.F. S.R.L.**  
L'Amministratore Unico

V.TO IL R.U.P.  
(Ing. Stefano Pinasco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Giorgio Olcese)



118 421800  
119 421800

14259  
15/01/2021

In allegato vogliate trovare Polizza fideiussoria n. 1611.00.27.2799806720 rilasciata da SACE a garanzia dello svincolo delle rate di saldo per il cantiere di cui all'oggetto.

Si precisa che nell'esemplare per il beneficiario viene riportato solo l'importo della rata di saldo al netto degli interessi come previsto dallo schema di polizza di cui al D.Lgs. 50/2016.

Distinti saluti.

Marcella Lobosco firma per:

a Socio Unico

**Sede Operativa - recapito corrispondenza: Via al Santuario N.S. della Guardia 43 I/43 L - 16162 Bolzaneto (GE)**

Sede Legale: Via Fontanelle, 14 - 16012 Busalla (GE)

Tel. 010/9761269 - Fax: 010/9761261 - [info@cospef.it](mailto:info@cospef.it) - [cospef@pec.it](mailto:cospef@pec.it)

CCIAA GENOVA REA 440189 - C.F. e P.I.: 01846550992 - Cap. Soc. € 100.000,00 i. v.

codice destinatario fatture elettroniche: **QULXG4S**

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. COSPEF SRL opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione a riguardo si prega di contattarmi all'indirizzo mail: [info@cospef.it](mailto:info@cospef.it)

Olcese

16/01/21

h

19 GEN 2021
P6 14259
CLASS 2019/334



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ARTT. 3 E 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

OGGETTO: POLIZZA N. 1611.00.27.2799806720 DEL 13/01/2021  
CONTRAENTE: CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO

IL SOTTOSCRITTO MAURIZIO SIMONCINI, NATO A ROMA IL 21/01/1973, IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ASSITEC DI SIMONCINI MAURIZIO E C. S.A.S. DOMICILIATO PER LA CARICA IN GENOVA, VIA SOTTORIPA 1A/48, RICHIAMATE LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

**DICHIARA**

DI ESSERE PROCURATORE SPECIALE DI SACE BT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA POLI 42, E DI ESSERE LEGITTIMATO A SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA IN OGGETTO, IN FORZA DI PROCURA SPECIALE RILASCIATA DA SACE BT S.P.A. IN DATA 09/05/2016.

**IL DICHIARANTE**


Polizza firmata da MAURIZIO SIMONCINI

EMESSA A GENOVA IL 13/01/2021



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 697697725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00140 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



**POLIZZA FIDEIUSSORIA**

ai sensi dell'art.103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.4 Scheda tecnica 1.4.	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO</b> (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

<b>Garanzia fideiussoria n.</b>		<b>Garante</b>	
1611.00.27.2799806720		SACE BT S.P.A./Agenzia di GENOVA ASSITEC S.A.S. DI SIMONCINI M. E C.- AUTORIZZAZIONE MASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 DEL 28/11/2008 - ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE	
<b>Città</b>	<b>Via</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>
ROMA	PIAZZA POLI 42	00187	(ROMA)
<b>C.F. / P.IVA</b>		<b>PEC</b>	
08040071006		sacebt@pcert.postecert.it	
<b>Contraente</b>			
CO.S.P.E.F. S.R.L. A SOCIO UNICO			
<b>Città</b>	<b>Via</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>
BUSALLA	VIA FONTANELLE 14	16012	(GE)
<b>C.F. / P.IVA</b>		<b>PEC</b>	
01846550992		COSPEF@PEC.IT	
<b>Stazione appaltante</b>			
COMUNE DI GENOVA			
<b>Città</b>	<b>Via</b>	<b>CAP</b>	<b>Prov.</b>
GENOVA	VIA GARIBALDI 9	16124	(GE)
<b>C.F. / P.IVA</b>		<b>PEC</b>	
		GARECONTRATTICOMGE@POSTECERT.IT	
<b>Descrizione opera/ servizio/ fornitura</b>		<b>Luogo di esecuzione</b>	
SK289 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTE EVENTO CALAMITOSO DEL 22/23 NOVEMBRE 2019 PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARGINE DEL TORRENTE CHIARAVAGNA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N.32 DI VIA CHIARAVAGNA MOGE: 20147		GENOVA	
<b>Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) (€)</b>		<b>Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/ regolare esecuzione o della verifica di conformità</b>	
€ 3.066,07		0,0100	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE  
SACE BT S.P.A.

Polizza firmata da MAURIZIO SIMONCINI

Emessa a GENOVA il 13/01/2021



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725  
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 19 gennaio 2018 n. 31)  
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO  
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

**Art. 1 - Oggetto della garanzia** - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia** - L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

**Art. 3 - Somma garantita** - La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (art. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

**Art. 4 - Escussione della garanzia** - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa** - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni** - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

**Art. 7 - Foro competente** - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge** - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.





**Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 1611.00.27.2799806720**

La polizza a margine, emessa per conto di CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO, è stata firmata digitalmente da SIMONCINI MAURIZIO.

La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.

E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:

C972F934

- 8A2E

- AF35

- 15AF

- A6EB40FCBD59

La procedura operativa riportata è la seguente:

1. collegarsi al sito [www.sacebt.it](http://www.sacebt.it)
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
  - a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it) Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
  - b) installare e configurare secondo le indicazioni descritte dal produttore del tool scelto;
  - c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
  - d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato

I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.

**SACE BT S.p.A.**



**SACE BT S.p.A.**  
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma  
tel. +39 06 6978971 - fax +39 06 697897725  
Indirizzo PEC: sacebt@port.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)  
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006  
iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

**Pagina lasciata intenzionalmente bianca**