



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-60**

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Aprile il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253)

Adottata il 30/04/2021  
Esecutiva dal 03/05/2021

30/04/2021	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-60**

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 20/11/2018 (prot. n. NP/2018/1997 del 28.11.2018) è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità nel tratto della via Rubens compreso tra il civico n. 18 e lo scoglio della Madonna dell'Aguglia derivanti dagli eventi metereologici avversi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- per l'esecuzione delle opere soprarichiamate è stato individuato il R.T.I. Drafinsub s.r.l. – Injectosond Italia S.r.l., già contraente dell'Accordo Quadro Opere Marittime 2013-2014;
- è stato incaricato l'ing. Gianni Paese, strutturista esperto e di fiducia della Civica Amministrazione, a redigere il progetto sulla base del quale è stata effettuata una stima dei costi dell'intervento;
- sulla base di una perizia estimativa, le opere previste per i lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità nel tratto della via Rubens compreso tra il civico n. 18 e lo scoglio della Madonna dell'Aguglia, sono state quantificate in € 199.842,22 (comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza ed interventi in economia, come da conteggi allegati), I.V.A. inclusa, di cui € 151.219,35 per lavori a misura assoggettati al ribasso del 20,00%, e quindi per netti 120.975,48, € 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 4.500,00 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, così come individuate nel quadro economico;
- in data 21/06/2019 è stato stipulato il contratto n. rep. 881/2019 interamente a misura ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale, al netto dell'I.V.A., fatta salva la liquidazione finale, di € 133.475,48, di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria rilasciata da SACE BT S.P.A., con sede in Piazza Poli, civ 42, Roma, numero polizza 1705.00.27.2799764771 emessa in data 19/06/2019 per l'importo di Euro 6.674,00, pari al 10% dell'importo del contratto, ridotto nella misura del 50,00 % ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, avente validità fino alla redazione del CRE;
- con Determinazione Dirigenziale n. 31 dell'11/06/2020 si era provveduto ad una prima revisione dei quantitativi a misura, impiegando quota parte delle somme a disposizione, determinata in particolare dall'integrazione dei micropali e dalle opere di sottomurazione e fondazione, per un importo pari a 7.544,87 euro oltre IVA al 22%;
- ai fini della messa in sicurezza idrogeologica dell'area oggetto d'intervento, sono risultati necessari dei lavori a completamento dell'intervento di somma urgenza di cui alla Deliberazione della Giunta n. 330 del 27/12/2018 e alla Determinazione Dirigenziale n. 2018/183.1.0/39 del 27.12.2018 e, nella fattispecie, l'integrazione dei micropali e la realizzazione di adeguate opere di fondazione e sottomurazione;
- con atto di impegno n. 1263 del 15/07/2020 l'Amministrazione appaltante ha affidato allo RTI Drafinsub s.r.l./Injectosond s.r.l. l'esecuzione di ulteriori lavori consistenti in opere di fondazione e consolidamento del fronte roccioso sottostante la via Aurelia nel tratto di Via Rubens all'altezza dello scoglio denominato "Madonna dell'Aguglia", per un importo pari a euro 89.054,23 oltre IVA al 22%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.1.0.-48 del 10/09/2020 è stato pertanto variato il quadro economico dei lavori come riportato nel seguito:

A)	LAVORI	Affidamento DD 2018-183.0.1.- 39 del 27/12/2018	DD 2020-183.1.0.- 31 del 11.06.2020	DD 2020-183.1.0.- 48 del 10/09/2020
a.1	Importo lavori	€ 125.475,48	€ 141.020,35	€ 222.529,71
a.2	Importo sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 18.360,96
	<b>TOTALE LAVORI:</b>	<b>€ 133.475,48</b>	<b>€ 141.020,35</b>	<b>€ 222.529,71</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b> (IVA compresa)			
b.1)	Imprevisti sui lavori	€ 10.000,00	€ 818,28	€ 0,00
b.2)	Spese tecniche per progettazione	€ 25.000,00	€ 24.976,98	€ 24.976,98
b.3)	Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.002,13	€ 2.002,13	€ 4.805,47
b.4)	IVA 22% sui lavori	€ 29.364,61	€ 31.024,48	€ 48.956,54
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	<b>€ 66.366,74</b>	<b>€ 58.821,87</b>	<b>€ 78.738,99</b>
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	<b>€ 199.842,22</b>	<b>€ 199.842,22</b>	<b>€ 301.268,70</b>

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

<b>QUADRO ECONOMICICO:</b>			
----------------------------	--	--	--

Considerato che:

- il contratto n. rep. 881/2019 sottoscritto dall'impresa in data 21/06/2019 stabiliva come termine di ultimazione dei lavori il giorno 06/06/2019;
- l'atto d'impegno prot. n. 1263 del 15/07/2020, le cui risultanze sono state approvate con D.D. 2020-183.1.0.-48 del 25/09/2020 il termine di ultimazione è stato spostato al 06/07/2019;

Preso atto che:

- i lavori in argomento sono stati ultimati in data 28/06/2019, come risulta dal certificato di ultimazione lavori prot. n. NP/349/2021 del 25/02/2021 e pertanto entro i termini stabiliti e quindi senza alcuna applicazione di penali per ritardi;
- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 222.529,71, secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 24/03/2021;
- il Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Scribani, ha redatto in data 24/03/2021 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti prot. n. NP589 del 25/03/2021, liquidandoli in Euro 222.529,71, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A.;
- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;
- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all'Impresa il saldo pari a Euro 1.112,64, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia;
- il R.T.I. Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL, con nota prot. n. 151990 del 27/04/2021 ha formalmente rinunciato allo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia pari a euro 1.112,64, che saranno restituite decorsi due anni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato atto che:

- l'appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposte ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 50/2016, è stato affidato in deroga alle previste sull'affidamento dei lavori;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

#### DETERMINA

1) di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 24/03/2021 prot. n. NP/2021/589 del 25/03/2021 dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Scribani con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di somma urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia eseguiti dal R.T.I. Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 222.529,71, oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, polizza fideiussoria rilasciata da SACE BT S.P.A., con sede in Piazza Poli, civ 42, Roma, numero polizza 1705.00.27.2799764771 emessa in data 19/06/2019 per l'importo di Euro 6.674,00, pari al 10% dell'importo del contratto, ridotto nella misura del 50,00 % ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, avente validità fino alla redazione del CRE;

4) di prendere atto che il R.T.I Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL, con nota prot. n. 151990 del 27/04/2021, ha rinunciato allo svincolo delle ritenute di garanzia pari ad euro 1.112,64, oltre euro 244,78 per IVA 22%, che verranno trattenute per due anni a decorrere dalla data di emissione del CRE;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **1.357,42** al capitolo 79900 cdc 165.8.80 "Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in Conto Capitale", PDC 2.2.1.9.12 - crono 2018/4, riducendo di pari importo l'IMPE 2021/2652 ed emettendo nuovo IMPE **2021/8046**;

6) di dare atto che l'importo di Euro 1.357.42 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;

7) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Attuazione Opere

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Idrauliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa del presente atto;

8) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali e alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche per quanto di successiva e rispettiva competenza;

9) di notificare al R.T.I Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL il presente provvedimento;

10) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere idrauliche alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

11) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6bis L. 241/1990;

12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-60  
AD OGGETTO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell'Aguglia (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (rimborso IVA su indebitamento)**


Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

N.P. 2021/589 DEL 25/03/2021



COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI LA  
MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018 PER LA  
RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA RUBENS  
(PROSPICIENTE IL CIVICO N. 18) ED IL CONSOLIDAMENTO  
DELLA CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELLO SCOGLIO DETTO  
MADONNA DELL'AGUGLIA (CUP: B37H18009000004 - CIG:  
775060733B - MOGE: 20253)

VERBALE DI SOMMA URGENZA:

NP/2018/1997 del 28/11/2018

APPROVAZIONE LAVORI:

D.G.C. 201/287 del 29/11/2018

CONTRATTO: rep. n. 881/2019 del 21/6/2019

IMPRESA AFFIDATARIA: RTI DRAFINSUB SRL/INJECTOSOND  
ITALIA SRL con sede in Piazza della Vittoria, 12/10,  
16121 Genova (GE) - P. IVA 02627860105

INJECTOSOND ITALIA s.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Geom. Damiano Viglietti)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**


(art. 102 D.Lgs. 50/2016)

**PREMESSE**

**Progetto principale**

Mediante verbale di somma urgenza prot. NP2018/1997  
del 28/11/2018 il Comune di Genova affida al RTI  
Drafinsub/Injectosond l'esecuzione dei lavori  
urgenti ed indifferibili necessari al ripristino, la

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Giuseppe Scribani





COMUNE DI GENOVA

messa in sicurezza e la sistemazione a Genova Voltri, via Rubens, davanti al civico 18 e Scoglio dell'Aguglia in seguito all'evento calamitoso del 29 e 30 ottobre 2018.

**Impresa affidataria**

In esecuzione alla D.D. 2018-183.1.0.-39 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di Legge dal 31/12/2018, l'impresa affidataria era l'RTI DRAFINSUB SRL/INJECTOSOND ITALIA SRL, con sede in Genova (GE) - Piazza della Vittoria 12/10, P. IVA 02627860105 che ha offerto il ribasso percentuale del 20,00%.

**Affidamento dei lavori**

Con Verbale di Somma Urgenza prot. NP/2018/1997 del 28/11/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 al R.T.I. Drafinsub s.r.l. /Injectosond Italia s.r.l.

**Contratto**

Contratto rep. n. 881/2019 del 21/6/2019.

L'importo contrattuale, è risultato di Euro 133.475,48, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA e salva la liquidazione finale.

**Cauzione**

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti



COMUNE DI GENOVA

contrattuali, ha presentato fideiussione per importo pari 6.674,00 (seimilaseicentosettantaquattro/00) presso la società SACE BT S.p.A. - agenzia Roma, Piazza Poli 42 - numero 1705.00.27.2799764771 emessa in data 19/06/2019.

**Responsabile del procedimento**

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Roberto Valcalda, Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo.

**Ufficio Direzione lavori**

I lavori sono stati diretti dal geom. Giuseppe Scribani del Settore Attuazione Opere Idrauliche.

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con Verbale di somma urgenza prot. NP2018/1997 del 28/11/2018.

**Tempo previsto per l'esecuzione - penalità in caso di ritardo**

Il contratto prevedeva che i lavori fossero completati entro il termine utile del 06/06/2019.

**Sospensione e ripresa dei lavori**


Non vi sono state sospensioni.

**Proroghe**

Per effetto dell'atto d'impegno prot. n. NP/2020/1263 del 15/7/2020 e della D.D. 2020-

INJECTOSON ITALIA S.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Geom. Daniele Viglietti)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Giuseppe Scribani





COMUNE DI GENOVA

183.1.0.-48 del 25/9/2020 il suddetto termine è stato prorogato di 30 giorni spostando l'ultimazione dei lavori al 6/7/2019.

**Subappalti - Adempimenti antimafia**

Nel corso dei lavori non si è dato luogo a subappalti.

**Ultimazione dei lavori**

I lavori sono ultimati in data 28/06/2019 come risulta dal certificato di ultimazione lavori, registrato con prot. n. NP/349/2021 in data 25/02/2021.

**Conto finale**

Il conto finale ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia a Euro 222.529,71 così suddivisi:

Importo SAL 1: Euro 95.626,92

Importo SAL 2: Euro 126.902,79

Totale Euro 222.529,71

**Riserve dell'impresa**

Il RTI ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**Assicurazione degli operai**

L'impresa DRAFINSUB SRL ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione



COMUNE DI GENOVA



assicurativa n. 4610730166 - 714416981

L'impresa INJECTOSOND ITALIA SRL ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Genova con posizione assicurativa n. 7148898/96.

**Assicurazioni sociali**

L'impresa DRAFINSUB SRL ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa I.N.P.S. sede di Genova n. 3410504731.

L'impresa INJECTOSOND ITALIA SRL ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa I.N.P.S. sede di Genova n. 3413660407.

INJECTOSOND ITALIA s.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Geom. Daniele Viglietti)

**Infortuni nel corso dei lavori**

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni.


**Avvisi ai creditori**

Per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Giuseppe Scribani

**Cessione di credito**

Non risulta che il RTI abbia ceduto ad alcuno





COMUNE DI GENOVA

l'importo dei suoi crediti.

**Collaudatore**

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

**Collaudo statico**

Il collaudo statico è stato redatto dall'ing. Mario Jaffe del Comune di Genova in data 19/03/2021 prot. n. NP/2021/565 del 24/03/2021.

**Visita di collaudo**

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 24/03/2021.

**Intervento alla visita**

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, i Signori:  
Geom. Daniele Viglietti, direttore di cantiere e procuratore speciale del RTI.

**Risultato della visita**

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici di progetto, a firma dell'Ing. Gianni Paese, e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale degli stessi conducendo



COMUNE DI GENOVA

verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali;

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Ciò premesso

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 222.529,71;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del

INJECTOSOND ITALIA s.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Geom. Daniele Viglietti)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Giuseppe Scribani





COMUNE DI GENOVA

Contratto;

e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato;

f) che non sono stati pubblicati avvisi ad opponendum

poiché i lavori si sono completamente svolti in area

pubblica;

g) che non risultano cessioni di credito da parte

dell'impresa;

h) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in

materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai

piani di sicurezza, alla certificazione annuale;

i) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per

qualità, dimensione, categoria e numero alle

annotazioni riportate nei registri di contabilità e

riassunte nello stato finale;

l) che, come è stato precedentemente specificato, i

lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in

conformità alle prescrizioni contrattuali ed in

ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della

D.L.;

Preso atto delle risultanze del collaudo statico a

firma dell'ing. Mario Jaffe, che si allega in copia

al presente certificato,

Il sottoscritto D.L. geom. Giuseppe Scribani,

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dal R.T.I. DRAFINSUB



COMUNE DI GENOVA



SRL/INJECTOSOND ITALIA SRL con sede in Genova, per contratto n. 881 in data 21/06/2019.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 24/03/2021

R.T.I.

DRAFINSUB SRL

INJECTOSOND ITALIA SRL  
(geom Daniele Viglietti)

INJECTOSOND ITALIA S.T.I.  
Il Direttore Tecnico  
(Geom. Daniela Viglietti)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Giuseppe Scribani)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Giuseppe Scribani

IL DIRETTORE OPERATIVO

(ing. Federica Basso)

V. TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Roberto Valcalda)


Handwritten signature of Roberto Valcalda  
Circular stamp: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E TRACCE FERROVIARIE



A.T.I. Associazione Temporanea d'Imprese



**INJECTOSOND  
ITALIA**



Genova, 23/04/2021

Spett.le  
COMUNE DI GENOVA  
AREA TECNICA  
Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie  
Settore Attuazione Opere Idrauliche  
Via di Francia 3  
16149 GENOVA GE

Direzione Lavori geom. Giuseppe Scribani  
[gscribani@comune.genova.it](mailto:gscribani@comune.genova.it)

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Valcalda  
[rvalcalda@comune.genova.it](mailto:rvalcalda@comune.genova.it)

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza conseguenti la mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, per la ricostruzione di un tratto della via Rubens (prospiciente il civico 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità dello Scoglio detto Madonna dell'Aguglia.  
Verbale di Somma Urgenza prot. n. NP/2018/1997 del 28/11/2018  
Contratto n. 881/2019 del 21/06/2019

Il sottoscritto Daniele Viglietti, procuratore dell'A.T.I. Drafinsub s.r.l. - Injectosond Italia s.r.l. aggiudicataria dei lavori in oggetto, ultimati il 28/06/2019, in riferimento al relativo Certificato di Regolare Esecuzione in data 24/03/2021, con la presente comunica di avvalersi della facoltà di rinunciare alla presentazione della polizza fidejussoria biennale per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia ammontanti ad € 1.112,64.

Cordiali saluti.



A.T.I. DrafinSub srl - Injectosond Italia srl.

Il Procuratore

(Daniele Viglietti)