



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-60**

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Settembre il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 NOVEMBRE 2019, ATTI AL RIPRISTINO DELLA DEFLUENZA IDRAULICA DEI RIVI TOMBINATI QUARTINI, MOLINUSSI, S.AMBROGIO DI FEGINO, FIGOI, RONDINELLA, FEGINO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B33H19001990004 – C.I.G. 8141279BF4 – MOGE 20460)

Adottata il 23/09/2020

Esecutiva dal 25/09/2020

23/09/2020	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-60**

LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 NOVEMBRE 2019, ATTI AL RIPRISTINO DELLA DEFLUENZA IDRAULICA DEI RIVI TOMBINATI QUARTINI, MOLINUSSI, S.AMBROGIO DI FEGINO, FIGOI, RONDINELLA, FEGINO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B33H19001990004 – C.I.G. 8141279BF4 – MOGE 20460)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Nelle giornate del 22-23-24 novembre 2019, la città di Genova è stata interessata da eccezionali eventi meteo-idrologici avversi, che hanno determinato diverse situazioni di danno grave e di pericolo per la pubblica incolumità;
- con verbale di somma urgenza del 23/11/2019, prot. n. NP/2019/1841 del 02/12/2019, è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi all'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019 atti al ripristino della defluenza idraulica dei rivi tombinati Quartini, Molinassi, Sant'Ambrogio di Fegino, Rondinella, Fegino presso Genova Fegino, affidando l'incarico all'impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI SRL;
- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 103 del 12/12/2019, sono stati approvati n. 48 interventi per lavori di somma urgenza, inclusi quelli in argomento, prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 ed avanzo accantonato per eventi atmosferici iscritti a Bilancio 2019;
- con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 2020-183.0.0.-17 del 18/03/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'Impresa Pellegrini Escavazioni S.r.l., c.f. e partita iva n° 01154770117, con una percentuale di ribasso pari al 20%, cosicché il preventivato importo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

lavori di Euro 665.062,40 viene a ridursi ad Euro 547.848,08 compresi € 3.990,80 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 22%;

- l'Impresa Pellegrini Escavazioni S.r.l. ha sottoscritto in data 26/03/2020 il Contratto d'Appalto rep. n° 456 del 31.03.2020 con il quale si è impegnata ad eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 160, con fine lavori fissata il giorno 30.04.2020;
- l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per l'importo di euro 54.784,808, pari al 20% dell'importo contrattuale ridotto nella misura del 50% ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 103 e 93 comma 7 del Codice, rilasciata dalla Compagnia Aviva Italia spa, Via Scarsellini 14, cap 20161 Milano, n. 8001339744-03 emessa a Sarzana in data 31/01/2020 ed integrata con appendice di precisazione emessa dalla medesima compagnia a Milano in data 21/02/2020;

Considerato che:

- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 23/11/2019, come risulta dal verbale di Somma Urgenza prot. n. NP/1841 del 02.12.2020, e sono stati ultimati in data 30/04/2020 come risulta dal certificato di ultimazione prot. np 827 del 12 maggio 2020;
- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 516.569,80 -oltre Iva, secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori;
- il Direttore dei Lavori, Geol. Gloriana Francioli ha redatto in data 10/09/2020 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti (Prot. NP 2020/1606 del 10/09/2020), liquidandoli in Euro 516.569,80 oltre I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori al netto sicurezza	Euro	470.972,00
Oneri per la sicurezza	Euro	3990,80
Lavori in economia	Euro	135.801,40
Ribasso 20% su Euro 470.972,00	Euro	- 94.194,40
<b>Totale netto lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>516.569,80</b>

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto gli stessi si sono svolti nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;
- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- sempre come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC emesso in data 21/02/2020, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa edile;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'impresa Pellegrini Escavazioni srl, con nota pec prot. n 260537 del 04/09/2020 ha rinunciato allo svincolo anticipato delle polizza fideiussoria il cui importo ammonta a Euro 2585,43 - oltre I.V.A. al 22%, trattenute a titolo di ritenute a garanzia dello 0,5%;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2020 – 2022;

## DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/09/2020 dal Direttore dei Lavori Geol. Gloriana Francioli (Prot. NP 2020/1606 del 10/09/2020), con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "lavori in somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino della defluenza idraulica dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, S.Ambrogio di Fegino, Figoi, Rondinella, Fegino", eseguiti dall'Impresa Pellegrini Escavazioni S.r.l., c.f. e partita iva n° 01154770117, (cod. benef. 54.098), in base al contratto repertorio n° 456 del 31.03.2020;
2. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 516.569,80 oltre I.V.A. 22%, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
3. di prendere atto che l'impresa Pellegrini Escavazioni srl, con nota prot. 260537 del 04/09/2020, ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%;
4. di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo ammontante a Euro 2.582,85 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 568,23 per complessivi Euro **3.151,08**, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dai fondi già impegnati con D.D. n. 2020-183.0.0.-17 del 18/03/2020 al capitolo 75754 cdc 2223.08.05 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria" PDC 2.2.1.9.10, crono 2019/886 riducendo di pari importo l'IMPE 2020/7381 ed emettendo nuovo IMPE **2020/10910**;
5. di dare atto che l'importo di Euro 3.151,08 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;
6. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del suolo – settore Attuazione opere idrauliche – alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di notificare all'Impresa Pellegrini Escavazioni S.r.l. il presente provvedimento ai sensi art. 234 del D.P.R. n. 207 del 10.12.2010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del d.lgs. 50/2016 e 6 bis della l. 241/1990;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Dott. Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-60  
AD OGGETTO

LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23  
NOVEMBRE 2019, ATTI AL RIPRISTINO DELLA DEFLUENZA IDRAULICA DEI RIVI  
TOMBINATI QUARTINI, MOLINUSSI, S.AMBROGIO DI FEGINO, FIGOI, RONDINELLA,  
FEGINO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B33H19001990004 – C.I.G. 8141279BF4 – MOGE  
20460)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si  
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott. Giuseppe Materese)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

N.P. 2020/1606  
DEL 10/09/2020



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Lavori in somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino della defluenza idraulica dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, S.Ambrogio di Fegino, Figoj, Rondinella, Fegino.

APPROVAZIONE LAVORI: DCC n. 103 DEL 12/12/2019

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n. 2020-183.0.0.-17 del 25/03/2020

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 665.062,4 (comprensivo oneri sicurezza)

RIBASSO D'ASTA: - 20% (sull'importo a base di gara escluso oneri sicurezza)

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 547.848,08 (comprensivo oneri sicurezza)

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA: Euro 3990,80 (IVA esclusa)

IMPRESA APPALTATRICE: PELLEGRINI ESCAVAZIONI SRL, con sede in Via XXV Aprile 2 Cap 19020 - Follo (SP)

CONTRATTO: repertorio n. 456 del 31/3/2020

CIG: 8141279BF4 - CUP: B33H19001990004 - MOGE: 20460

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2019, nei giorni 22 e 23 novembre 2019 si è verificato nel

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova

*Handwritten signatures and initials in the right margin.*



COMUNE DI GENOVA

territorio genovese un evento calamitoso alluvionale a seguito del quale si sono resi necessari interventi di somma urgenza a tutela dell'incolumità pubblica. In particolare si è reso necessario provvedere allo sgombero dal materiale lapideo di alcune tombinature di rivi affluenti del T. Polcevera nella zona di Fegino, che erano state completamente ostruite dal materiale solido trasportato dall'evento alluvionale.

La consegna dei lavori ha avuto luogo il giorno 23/11/2019 con verbale di Somma Urgenza prot. n. NP/1841 del 02.12.2019, all'impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI srl;

L' Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI S.r.l. ha sottoscritto in data 26/03/2020 il Contratto d'Appalto rep. n° 456 DEL 31.03.2020 con il quale si è impegnata ad eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 160, con fine lavori fissata il giorno 30.04.2020;

Con DCC 103 del 12/12/2019 sono stati approvati i lavori delle Somme urgenze e con DD N. 2019. 270.0.0-30 del 19/12/2019 sono stati approvati gli impegni di spesa.

Il quadro economico dell'intervento, comprensivo di imprevisti, spese tecniche, incentivo e IVA risulta pertanto essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI

Importo lavori al netto sicurezza da ribassare	Euro 661.071,60
Oneri della sicurezza non sogg. a ribasso	Euro 3.990,80
Economie non sogg. a ribasso	Euro 15.000

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

Ribasso d'asta (20%) Euro 132.214,32

Totale lavori Euro 547.848,08

B) SOMME A DISPOSIZIONE

-Imprevisti e risoluzione interferenze Euro 30.000

-Spese tecniche relative a progettazione, attività  
preliminari e di supporto, coordinamento sicurez-  
za in fase di progett. ed esecuzione

Euro 0,00

-Incentivo ex art. 113 dLgs 50/2016 Euro 13.601,25

-Iva (22%) ed eventuali altre imposte Euro 120.526,58

Totale somme a disposizione Euro 164.127,83

**TOTALE QUADRO** Euro 711.975,91

Con Determinazione Dirigenziale n°2020-183.0.0-17 del 25/03/2020 si  
è preso atto dell'affidamento all'Impresa Pellegrini Escavazioni srl, a  
seguito di affidamento dei lavori con verbale di somma urgenza prot. n.  
NP/1841 del 02.12.2019, dei lavori di sgombero delle tombinature dei  
rivi Quartini, Molinussi, S.Ambrogio di Fegino, Figoi, Rondinella.

MAGGIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART 106 COMMA 12 DEL DLGS  
50/2016.

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario effettuare  
maggiori lavori.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

I lavori, finalizzati al ripristino della defluenza idraulica dei rivi tombinati sopra menzionati, consistono nella rimozione del materiale litoide accumulato dalle piene torrentizie nelle vasche sghiaiatrici e all'interno delle tombinature tramite l'utilizzo di escavatore a risucchio, e smaltimento del materiale presso siti autorizzati.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI :

Con Determinazione Dirigenziale n°2020-183.0.0-17 del 25/03/2020 a firma del Rup, Ing. Stefano Pinasco, i lavori sono stati affidati all'Impresa Pellegrini Escavazioni srl, ed è stato applicato un ribasso del 20%

CONTRATTO:

Il contratto è stato stipulato in data 26/03/2020 rep. n° 456 del 31.03.2020

IMPORTO CONTRATTUALE:

l'importo contrattuale è risultato di netti Euro 547.848,08, compresi Euro 3990,80 per oneri della sicurezza ed Euro 15.000 per opere in economia, il tutto oltre IVA al 22%.

CAUZIONE:

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione per l'importo di euro 54.784,808, pari al 20% dell'importo contrattuale ridotto nella misura del 50% ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 103 e 93 comma 7 del Codice, rilasciata dalla Compagnia Aviva

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA



Italia spa, Via Scarsellini 14, cap 20161 Milano, n. 8001339744-03  
emessa a Sarzana in data 31/01/2020 ed integrata con appendice di  
precisazione emessa dalla medesima compagnia a Milano in data  
21/02/2020

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto  
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è l'Ing. Stefano Pinasco, Direttore della  
Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

**Ufficio Direzione Lavori:**

Direttore dei lavori: geol. Gloriana Francioli

Direttore Operativo: P.I. Andrea Sinigaglia

Questi della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

**CONSEGNA LAVORI:**

I lavori sono stati consegnati con verbale di Somma Urgenza della  
Direzione Infrastrutture e Difesa del suolo prot. n. NP/1841 del  
02.12.2019, in data 23 novembre 2019 senza riserve da parte  
dell'impresa.

**TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE - PENALITÀ IN CASO DI  
RITARDO**

L art. 4 del contratto di Appalto prevedeva che i lavori fossero completati  
in 160 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale  
consegna dei lavori stessi per cui il termine utile doveva scadere il 30

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

Aprile 2020.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del contratto di appalto è stata stabilita nella misura dell' 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente pertanto ad euro 547.848 per ogni giorno di ritardo.

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state ordinate dal Direttore dei lavori sospensioni dei lavori

PROROGHE CONCESSE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Il termine utile dei lavori è risultato il 30 aprile 2020

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati ultimati il giorno 30 /04/2020 come accertato con certificato di ultimazione lavori, prot. np 827 del 12 maggio 2020

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

VERBALI NUOVI PREZZI:

Durante l'esecuzione dei lavori sono occorsi 8 nuovi prezzi, come da verbale di concordamento nuovi prezzi prot. n. 828 del 12 maggio 2020 approvato con DD n. 2020-183.0.0-33 del 26/05/2020

VERBALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI:

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche



COMUNE DI GENOVA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi verbali di verifica di idoneità dei materiali in quanto non previsti nel progetto di Somma

✓

Urgenza

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia per un importo di euro 3660,46 liquidate con il sal n. 1 e un importo di euro 3706,50 liquidate con il sal.n. 2, per un totale di euro 7366,96, a fronte di euro 15.000 previsti all'interno del QE approvato

ANTICIPAZIONE IN DENARO:

Durante il corso dei lavori non è stato effettuato alcun ordine di servizio.

ANDAMENTO DEI LAVORI E VARIAZIONI APPORTATE:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori. Le variazioni minori apportate sono quelle contenute entro i limiti in facoltà della Direzione Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO:

Durante il corso dei lavori non è stato effettuato nessun ordine di servizio

CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati di acconto come segue:

-Certificato n°138044 in data 07/05/2020 (sal 1): Euro 187.125,45#al

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

netto di iva;

-Certificato n° 187984 in data 29/06/2020 (sal 2): euro 329.444,35#al

netto di iva.

STATO FINALE:

Lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 4 maggio 2020 con verbale prot. n. 827 del 12 maggio 2020, che attesta la regolare conclusione dei lavori entro il termine previsto a contratto;

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Importo netto autorizzato per lavori: Euro 547.848,08

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale:

Euro 516.569,80 con una minore spesa di Euro 31.278,28

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri dipendenti per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con codice ditta n° 13518765

SUBAPPALTI:

Il contratto non può essere ceduto pena nullità e non è ammesso il subappalto.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI:

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia. 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDICI/00  
Agenzia Entrate  
01008998 00004F85 WD1P7001  
00157985 11/03/2020 11:59:00  
4578-00088 4F037004F92FE805  
IDENTIFICATIVO: 01191555083536



In occasione dell' affidamento dei lavori è stato presentato il Documento

Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali, con validità fino al 21/02/2020. In data 21/02/2020 è stato rilasciato nuovo durc con scadenza il 20/06/2020

**AVVISI AI CREDITORI.**

Con nota prot. N. PG 244068 in data 17/08/2020, il Direttore dei Lavori ha comunicato che per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche e che pertanto non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" ai sensi dell'ex art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. e i.

**CESSIONE DI CREDITO**

Con nota prot. PG/2020/0249456.I del 24/08/2020 la Direzione Ragioneria - Settore Contabilità ha comunicato che per quanto a conoscenza dello scrivente non risultano né cessioni di crediti, né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere.

**COLLAUDATORE.**

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, il sottoscritto Direttore

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

VISITA DI COLLAUDO:

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 04/05/2020 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

INTERVENTO ALLA VISITA:

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, i Signori: Andrea Barotti in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice.

RISULTATO DELLA VISITA

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

CIO' PREMESSO

il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Pellegrini Escavazioni Srl con sede in Via XXV Aprile 2 Cap 19020 - Follo (SP) corrispondono alle previsioni della perizia e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che le caratteristiche dei materiali sono quelle indicate in perizia;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 dell'Contratto d'Appalto;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma in netti Euro 516.569,80
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- in sostituzione degli avvisi ai creditori prescritti dall' ex art. 189 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i., il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia, 3 - 3° piano - 16149 Genova



COMUNE DI GENOVA

una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi in data 17/08/2020 prot. n. PG 244068;

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;

- che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dall' Impresa Pellegrini Escavazioni srl, per contratto repertorio n. 456 in data 31/03/2020 e liquida il relativo importo in netti Euro 516.569,80 cui detraendo n° 2 acconti corrisposti in corso d'opera per Euro 516.569,80, resta il credito liquido dell'impresa : Euro:0,00

Certifica che l'Impresa Pellegrini srl con nota pec 260537 del 04/09/2020 ha rinunciato allo svincolo anticipato della polizza fideiussoria, il cui importo ammonta ad euro 2585,42 più iva.

Genova, 10 Settembre 2020

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

*[Signature]*  
Pellegrini Escavazioni S.r.l.  
Via XXV Aprile, 2 - 19020 Follo (SP)  
C.F. e P. IVA 045470317  
info@pellegrinescavazioni.it

*[Signature]*  
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geol. Gloriana Francioli *[Signature]*

V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Ing. Stefano Pinasco *[Signature]*

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Settore Attuazione Opere Idrauliche

Via di Francia. 3 - 3° piano - 16149 Genova

FRNC GULP




**COPERTINA DOCUMENTO COMUNE DI GENOVA**

**Segnatura:** Prot. 260537/2020.E **Data e ora**  
**reg.:** 04/09/2020 11:42:50

**Registrato da:** Todisco Marisa **Per**  
: Servizi Generali - Archivio Protocollo

**Oggetto:** Lavori di S.U. riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino della defluenza idraulica dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, Sant'Ambrogio di Fegino, Rondinella e Fegino



zione Opere Idrauliche

P6 260537

04/09/20

Buongiorno,  
con la presente comunichiamo che, in relazione alla soma urgenza in oggetto, rinunciamo allo svincolo anticipato delle polizze.

Cordiali saluti,

Pellegrini Escavazioni S.r.l.

Via XXV Aprile, n. 2 - 19020 Follo (SP)

Ufficio e recapito corrispondenza: Via Aurelia n. 207 - 19020 Riccò del Golfo (SP)

P. IVA e C.F. 01154770117 - **codice destinatario P62QHVQ**

T. - F. 0187/925367

amministrazione: [info@pellegriniescavazioni.it](mailto:info@pellegriniescavazioni.it)

ufficio tecnico: [tecnico.pellegriniescavazioni@gmail.com](mailto:tecnico.pellegriniescavazioni@gmail.com)

PEC: [pellegriniescavazionisrl@pec.it](mailto:pellegriniescavazionisrl@pec.it)

\*\*\*

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

\*\*\*

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact [info@pellegriniescavazioni.it](mailto:info@pellegriniescavazioni.it) and delete the e-mail from your system. Rif. D.Lgs. 196/2003.