



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-90

L'anno 2020 il giorno 03 del mese di dicembre il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 NOVEMBRE 2019, ATTI AL RIPRISTINO DELLA DEFLUENZA IDRAULICA DEL RIO PESCIOTTI A GENOVA BOLZANETO. (C.U.P.: B33H19001980004 - C.I.G.: 81412705F - MOGE: 20457)

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Cespite: Beni immobili demaniali.

Adottata il 03/12/2020

Esecutiva dal 26/12/2020

03/12/2020	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-90

LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 22 E 23 NOVEMBRE 2019, ATTI AL RIPRISTINO DELLA DEFLUENZA IDRAULICA DEL RIO PESCIOTTI A GENOVA BOLZANETO. (C.U.P.: B33H19001980004 – C.I.G.: 81412705F – MOGE: 20457)

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Cespite: Beni immobili demaniali.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale DCC n. 103 del 12/12/2019 sono stati approvati, tra i vari interventi, i lavori in somma urgenza, conseguenti all'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino della defluenza idraulica del rio Pescinotti a Genova Bolzaneto per una spesa complessiva di Euro 174.290,22 oltre IVA al 22%;
- con verbale di Somma Urgenza prot. n. NP/1553 del 03/12/2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa Reggiardo Enrico con sede in Busalla (GE);
- l'Impresa Reggiardo Enrico ha sottoscritto in data 14/04/2020 il Contratto d'Appalto rep. n° 562 del 14/04/2020 con il quale si è impegnata ad eseguire i suddetti lavori nel termine di giorni 120, con fine lavori fissata il giorno 28/03/2020;
- con Determinazione Dirigenziale D.D. n. 2020-183.0.0.-16 del 22/03/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla suddetta Impresa Reggiardo Enrico a fronte dell'applicazione del ribasso percentuale pari al 20% all'importo lordo dei lavori, cosicché il preventivato importo lavori di Euro 174.290,22 si è venuto a ridursi ad Euro 142.846,54 - compresi € 2.071,82 per oneri della sicurezza ed € 15.000,00 per opere in economia, il tutto oltre IVA al 22%;
- l'appaltatore, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per l'importo di euro 7.142,33, pari al

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

10% dell'importo contrattuale ridotto nella misura del 50% ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 103 e 93 comma 7 del Codice, polizza rilasciata dalla Compagnia Tokio Marine HCC, n. 28019988009 emessa in Genova in data 23/01/2020;

Considerato che:

- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 29/11/2019, come risulta dal verbale di Somma Urgenza prot. n. NP/1853 del 03.12.2020, e sono stati ultimati in data 27/05/2020 come risulta dal certificato di ultimazione prot. np 1273 del 17 Luglio 2020;
- l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti è risultato pari a Euro 140.081,92 (oltre Iva 22%), secondo le risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori P.I. Andrea Sinigaglia di questa Direzione;
- il Direttore dei Lavori ha redatto quindi in data 10/11/2020 il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n.NP2201 del 18/11/2020) dei lavori anzidetti liquidandoli in complessivi Euro 140.081,92, al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori al netto sicurezza	Euro	124.081,92
Oneri per la sicurezza	Euro	2.071,82
Lavori in economia	Euro	13.650,00
Totale netto lavori	Euro	140.081,92

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto gli stessi si sono svolti nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;
- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- sempre come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC emesso in data 17/09/2020, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa edile;
- l'impresa Reggiardo Enrico con nota mail in data 20/10/2020 ha rinunciato allo svincolo anticipato delle ritenute di acconto il cui importo ammonta a Euro 700,41 - oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto pertanto possibile procedere alla approvazione delle conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

Viste altresì:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.2.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2020 – 2022;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/11/2020 dal Direttore dei Lavori P.I. Andrea Sinigaglia, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori in somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, atti al ripristino della defluenza idraulica del Rio Pescinotti", eseguiti dall'Impresa Reggiardo Enrico, con sede legale in Busalla (GE) (cod. Benf. 57202), in base al contratto repertorio n° 562 del 14/04/2020;
2. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 140.081,92=, oltre I.V.A. 22%, l'importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;
3. di approvare lo svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria n. 28019988009 della compagnia "Tokio Marine Hcc." emessa il 23/11/2020 per l'importo di Euro 7.142,33;
4. di prendere atto che l'Impresa Reggiardo Enrico ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%; con nota mail in data 20/10/2020;
5. di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo ammontante a Euro 700,41 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 154,09 - per complessivi Euro **854,50** - da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dai fondi già impegnati con D.D. n. 2020-183.0.0.-16 del 12/03/2020 al capitolo 75754 - cdc 2223.08.05 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria" - PDC 2.2.1.9.10, crono 2019/885 riducendo di pari importo l'IMPE 2020/7040 ed emettendo nuovo IMPE **2020/14203**;
6. di dare atto che l'importo di Euro 854,50 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;
7. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

8. di notificare all'Impresa Reggiardo Enrico il presente provvedimento, ai sensi art. 234 del D.P.R. n. 207 del 10.12.2010;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
10. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
11. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del d.lgs. 50/2016 e 6 bis della l. 241/1990.

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco




COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENTE
AD OGGETTO
LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L
NOVEMBRE 2019, ATTI AL RIPRISTINO DELLA
PESCINOTTI A GENOVA BOLZANETO. (C.U.P.:
MOGE: 20457)
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
Cespite: Beni immobili demaniali.


Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento
appone visto di regolarità contabile attestante la

Il Responsabile del Servizio
(dott. Giuseppe Matere)

Sottoscritto digitalmente dal Di



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO****Settore Attuazione Opere Idrauliche**

APPALTO: Lavori in somma urgenza per il ripristino della defluenza idraulica del Rio Pescinotti a Genova Bolzaneto". - MOGE 20457

APPROVAZIONE DEI LAVORI: DCC. n° 103 del 12/12/2019

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n° 2020/183.0.0/16 del 22/03/2020

IMPORTO DEI LAVORI: Euro 142.846,54# (oltre I.V.A. al 22%) comprensivi di Euro 2.071,82# per oneri della sicurezza.

RIBASSO D'ASTA: - 20,000%

IMPRESA APPALTATRICE: Reggiardo Enrico

CONTRATTO: repertorio n. 562 del 14/04/2020

* = * = *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* = * = *

Progetto principale:

Con DCC. n. 103 in data 12/12/2019 sono stati approvati i lavori in somma urgenza relativi al ripristino della defluenza idraulica del Rio Pescinotti" (C.U.P. B33H19001980004);

Con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.0.0.-16 del 22/03/2020, e' stato preso atto dell'affidamento all'Impresa Reggiardo Enrico dei lavori di ripristino della defluenza idraulica del Rio Pescinotti a Genova Bolzaneto, e la presa d'atto dell'affidamento della progettazione



COMUNE DI GENOVA

esecutiva all'Impresa Ferretti Progettazioni Srl ”;

Il quadro economico dell'intervento, comprensivo di imprevisti, spese tecniche, incentivo e IVA risulta pertanto essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI

- Importo lavori al netto sicurezza:	Euro	157.218,40#
- Oneri della sicurezza:	Euro	2.071,82#
- Opere in Economia:	Euro	15.000,00#
- Ribasso d'asta offerto dall'Impresa (20,000%)	Euro	- 31.443,68
Totale lavori:	Euro	142.846,54#

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti sui lavori (IVA compresa al 22%)	Euro	20.000,00#
- Spese tecniche (IVA compresa al 22%)	Euro	12.241,42#
- Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016	Euro	3.485,80#
- Spese per pubblicità (iva compresa al 22%)	Euro	0,00#
- IVA 22% sui lavori	Euro	31.426,24#
Totale somme a disposizione:	Euro	67.153,46#
TOTALE:	Euro	210.000,00#

Con Determinazione Dirigenziale n° 2020-183.0.0.-16 del 12/03/2020, a firma del Rup Ing. Stefano Pinasco, si è preso atto dell'affidamento all'impresa Reggiardo Enrico, a seguito di Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, dei "lavoro di ripristino della defluenza idraulica del Rio Pescinotti a Genova Bolzaneto", la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 20%;

Descrizione dei lavori:

I lavori riguardano il ripristino della defluenza idraulica di un tratto del



COMUNE DI GENOVA

Rio Pescinotti che ha subito un intasamento nel tratto tombinato prospiciente l'attività Bonavita in Via Romairone civ. 1. Si è quindi proceduto allo svuotamento del tratto di alveo a cielo aperto fino all'inizio di Via alle Scuole di San Biagio. Il tratto tombinato, entrato in pressione a seguito dell'evento di piena, ha subito danni strutturali a seguito dei quali è stato necessario procedere alla demolizione e ricostruzione di un tratto di circa 14 metri (platea, piedritti e soletta di copertura). Negli ultimi 4 metri la soletta di copertura è stata sostituita con un grigliato metallico carrabile che ne agevola l'accesso per la futura manutenzione. Nella parte a monte nel tratto a cielo aperto si è ritenuto necessario procedere ad un riordino della zona di innesto in una prima parte di tubazione (circa 30 metri) che adduce al tratto a cielo aperto che adduce alla tombinatura. Gli interventi consistono essenzialmente in:

- Demolizione delle parti strutturali ammalorate della tombinatura;
- Ricostruzione di platea, piedritti e soletta di copertura
- Sostituzione di un tratto di tubazione (canale di monte), che si sviluppa sottostrada, con tubazione in Pead diametro 700 mm;
- Svuotamento del sedimento nei tratti a cielo aperto a monte e a valle della tombinatura fino allo sfocio nel Polcevera.
- Ripristino dell'impiuvio di imbocco della tubazione di monte e stabilizzazione del letto del Rio mediante posa di massi di 1° categoria.
- Stabilizzazione della sponda destra del tratto a monte della tubazione mediante posa in opera di geostuoia.

Contratto:

Il contratto è stato stipulato in data 14/04/2020 con il n. 562 di



COMUNE DI GENOVA

repertorio.

Importo contrattuale:

L'importo contrattuale è risultato di netti Euro 142.846,54# compreso di Euro 2.071,82# per oneri per la sicurezza e Euro 15.000,00 per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A al 22%.

Cauzione:

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione per l'importo di Euro 7.142,33# pari al 10% dell'importo contrattuale ridotto nella misura del 50% ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 103 e 93 comma 7 del Codice, rilasciata dalla Compagnia "Tokio Marine Hcc.", n. 28019988009 emessa in Genova in data 23/01/2020.

Responsabile Unico del Procedimento:

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è l'Ing Stefano Pinasco, Direttore del Settore Attuazione Opere Idrauliche della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo.

Ufficio Direzione Lavori:

Direttore dei Lavori: P.I. Andrea Sinigaglia

Direttore Operativo: Geom. Danilo Buda

Questi della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati con verbale di somma urgenza in data 29/11/2019, senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione – penalità in caso di ritardo:



COMUNE DI GENOVA



L'art. 4 del Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 30 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi per cui il termine utile doveva scadere il 29/12/2019.

La penale pecuniaria di cui all'art. 5 del Contratto d'Appalto è stata stabilita nella misura di Euro 142,85# per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state ordinate dal Direttore dei Lavori sospensioni dei lavori.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni dei danni subiti, si è reso necessario modificare le modalità di intervento estendendolo anche al tratto di alveo lato monte. Si è quindi preso atto delle richieste di proroga dell'Impresa esecutrice presentate in data 23/12/2019 e 23/01/2020, estendendo il termine contrattuale di 90 giorni, procrastinando il termine ultimo di fine lavori al 28/03/2020.

Successivamente con Atto Datoriale prot. n. PG105896 del 31/03/2020 è stata concessa una ulteriore proroga di giorni 60 naturali e consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale al 27/05/2020.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Il termine utile dei lavori è risultato il 27/05/2020.

Ultimazione dei lavori:

I lavori sono stati ultimati il giorno 27/05/2020 come accertato con Certificato di ultimazione dei lavori prot. NP1273 del 17/07/2020, e quindi in tempo utile contrattuale.



COMUNE DI GENOVA

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verballi di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario lo sviluppo di 11 Nuovi Prezzi. È stato quindi redatto il verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto congiuntamente all'Impresa, prot. 952 del 29/05/2020, approvato con Determinazione Dirigenziale 2020 - 183.0.0 - 35 del 29/05/2020.

Verballi di accettazione materiali:

Non sono stati redatti Verballi accettazione materiali.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni da contabilizzarsi in economia per un importo complessivo pari ad Euro 13.650,00 (oltre iva al 22%).

Anticipazione in denaro:

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non ha effettuato alcuna anticipazione in denaro.

Andamento dei lavori e variazioni apportate:

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori. Le variazioni minori apportate sono quelle contenute entro i limiti in facoltà della Direzione Lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato effettuato nessun ordine di servizio.



COMUNE DI GENOVA

Certificati di acconto:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 2 certificati di acconto
come segue:

- certificato n° 161873 in data 03/06/2020 (SAL1): Euro 61.678,40#
- certificato n° 249829 in data 24/08/2020 (SAL2): Euro 77.703,11#

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data odierna e
riporta le seguenti annotazioni:

- Importo netto dei lavori eseguiti Euro 140.081,92#
- Importo anticipazioni Euro 0,00#
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive
Euro 139.381,51#
- Per penali applicate Euro 0,00#
- Resta il credito netto dell'Impresa in Euro 700,41#

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori Euro 142.846,54#
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale Euro
140.081,92# con una minore spesa di Euro 2.764,62#.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato i propri dipendenti per gli infortuni sul lavoro
presso l'INAIL di Genova con codice ditta n° 93087546/81.



COMUNE DI GENOVA

Subappalti:

Il contratto non può essere ceduto pena nullità e non è ammesso il subappalto.

Assicurazioni sociali e previdenziali:

In occasione della liquidazione dello stato di avanzamento è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Enti previdenziali. Prima della liquidazione finale il R.U.P. chiederà il rilascio di nuovo DURC.

Avvisi ai creditori:

Con nota prot. PG 303329 in data 13/10/2020, il Direttore dei Lavori ha comunicato che per l'esecuzione dei lavori sopra citati non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee e che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito dell'area di cantiere nonché in aree pubbliche e che pertanto non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" ai sensi dell'ex art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. e i.

Cessione di credito:

Con nota prot. 0340128 del 10/11/2020 la Direzione Ragioneria - Settore Contabilità ha comunicato che per quanto a conoscenza dello scrivente non risultano né cessioni di crediti, né procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento né atti impeditivi di alcun genere.

Collaudatore:

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000 euro, ai



COMUNE DI GENOVA



sensi dell'art. 102 del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione. E stato inoltre redatto un Collaudo statico relativamente alla nuova struttura della Tombinatura, dall'Ing. Vestrelli Giuseppe, avente protocollo NP 2020/1752 del 30/09/2020.

Visita di collaudo:

Alla visita di collaudo si è proceduto in data 17/09/2020 non appena ottenuta la documentazione e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto.

Intervento alla visita:

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, i Signori:

Sig. Reggiardo Enrico in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice.

P.I Andrea Sinigaglia in qualita di Direttore dei Lavori

Ing. Giuseppe Vestrelli in qualita' di Collaudatore.

Risultato della visita:

Nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, sia registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

In tutte le opere eseguite si è constatata buona qualità dei materiali impiegati, la lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni



COMUNE DI GENOVA

contrattuali.

Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

CIO' PREMESSO

il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Reggiardo Enrico con sede legale in Busalla (GE), Via Martiri di Voltaggio 37 - cap. 16012 corrispondono alle previsioni della perizia e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che le caratteristiche dei materiali sono quelle indicate in perizia;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 dell'Contratto d'Appalto;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma in netti Euro 140.081,92#;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

**COMUNE DI GENOVA**

- in sostituzione degli avvisi ai creditori prescritti dall' ex art. 189 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i., il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi in data 13/10/2020 prot. n. PG 303329;

-	che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa;
-	che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dell'Impresa
Reggiardo Enrico , per contratto repertorio n. 562 in data 14/04/2020 e

liquida il relativo importo in nette	Euro	140.081,92#
--------------------------------------	------	-------------

cui detraendo n° 2 acconti corrisposti in corso d'opera per

Euro 139.381,51#

resta il credito liquido dell'Impresa: Euro 700,41#

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali,
ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del
presente atto.

Genova 10/11/2020

REGGIARDO ENRICO

Via M. di Voltaggio, 37 - 16012 Busalla (GE)

PER L'IMPRESA APPALTA I PRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMUNE DI GENOVA

P.I. Andrea Sinigaglia

V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Pinasco

REGOLAMENTO UNICO
DELLA C.A. 10/2011
C.A. 10/2011
C.A. 10/2011