


COMMITTENTE:



COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
ALBERTO BITOSSÌ  
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO  
ANTONIO ROSSA

# PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



Società



CANTIERIZZAZIONE

Cronoprogramma dei lavori

I stralcio: Gavette e Staglieno


IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA :

----
----

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  
E21D 00 D Z1 DX CA0000 002 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	09/2021	D. Liturri	09/2021	M. Marinelli	09/2021	A. Perosso 09/2021
B	Aggiornamento	R. Cappellaro	09/2021	D. Liturri	09/2021	M. Marinelli	09/2021	A. Perosso 09/2021



Nome file:E21D00DZ1RHCA0000001B

n.Elab.:

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
1	<b>OPERE ANTICIPATORIE - DEPOSITI DI GAVETTE E STAGLIENO</b>	<b>1548 g</b>																		
2	CONSEGNA PRESTAZIONI	0 g																		
3	PROGETTO ESECUTIVO APPALTATORE	90 g																		
4	VERIFICA E VALIDAZIONE	30 g																		
5	CONSEGNA LAVORI	0 g																		
6	<b>GAVETTE</b>	<b>460 g</b>																		
7	Attività propedeutiche	30 g																		
8	<b>Fase 0</b>	<b>60 g</b>																		
9	Strip out e demolizioni	30 g																		
10	Fresatura e rifacimento conglomerati bituminosi	30 g																		
11	<b>Fase 1</b>	<b>220 g</b>																		
12	Scavi e fondazioni	50 g																		
13	Strutture	100 g																		
14	Impianti e tamponamenti	110 g																		
15	Sistemazioni esterne e copertura	50 g																		
16	Finiture	30 g																		
17	<b>ATTREZZAGGIO MECCANICO OFFICINA</b>	<b>30 g</b>																		
18	<b>COLLAUDI</b>	<b>30 g</b>																		
19	<b>Fase 2</b>	<b>80 g</b>																		
20	Scavi e fondazioni	30 g																		
21	Strutture	50 g																		
22	Impianti e finiture	20 g																		
23	<b>Fase 3</b>	<b>80 g</b>																		
24	Scavi e fondazioni	30 g																		
25	Strutture	50 g																		
26	Impianti e finiture	20 g																		
27	<b>COLLAUDI</b>	<b>45 g</b>																		
28	<b>STAGLIENO</b>	<b>983 g</b>																		

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
29	Attività propedeutiche (approntamento, etc...)	20 g																		
30	<b>Attività di costruzione</b>	<b>963 g</b>																		
31	<b>Modulo 1 (rampa elicoidale+allineamenti 9-14)</b>	<b>370 g</b>																		
32	<b>Demolizioni</b>	50 g																		
33	<b>fondazioni</b>	<b>105 g</b>																		
36	<b>solaio piano deposito</b>	35 g																		
37	<b>strutture in elevazione</b>	<b>238 g</b>																		
74	<b>Tamponature e finiture</b>	<b>131 g</b>																		
77	<b>Impianti</b>	<b>180 g</b>																		
80	<b>Modulo 2 (allineamento 1-5)</b>	<b>322 g</b>																		
81	<b>fondazioni</b>	<b>95 g</b>																		
85	<b>solaio piano deposito</b>	<b>35 g</b>																		
86	<b>strutture in elevazione</b>	<b>207 g</b>																		
114	<b>Tamponature e finiture</b>	<b>131 g</b>																		
117	<b>Impianti</b>	<b>151 g</b>																		
120	<b>Modulo 4 (palazzina servizi)</b>	<b>220 g</b>																		
121	<b>demolizioni</b>	<b>20 g</b>																		
122	<b>fondazioni</b>	<b>30 g</b>																		
123	<b>strutture in elevazione</b>	<b>90 g</b>																		
124	<b>impianti</b>	<b>120 g</b>																		
125	<b>tamponature e finiture</b>	<b>90 g</b>																		
126	<b>Modulo 3 (allineamento 5-9)</b>	<b>289 g</b>																		
127	<b>fondazioni</b>	<b>55 g</b>																		
130	<b>solaio piano deposito</b>	<b>35 g</b>																		
131	<b>strutture in elevazione</b>	<b>214 g</b>																		
165	<b>Completamento finiture esterne</b>	<b>90 g</b>																		
166	<b>Completamento impianti</b>	<b>90 g</b>																		
167	<b>Attrezzaggio officina</b>	<b>180 g</b>																		

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		
168	<b>COLLAUDI</b>	<b>45 g</b>																				

