

“Programma delle Lavorazioni del Quadruplicamento Voltri – Sampierdarena e Galleria Facchini 1”

ATTIVITA' PROGRAMMATE

Opere civili ZONA PONTE SU VIA FERRI – Periodo previsto da novembre 2022 a giugno 2023

Attività previste principalmente in orario diurno ed in orario notturno ove interferenti con l'esercizio ferroviario

- Movimenti di terra – **in corso di realizzazione**
- Opere di sottofondazione (Pali di Grande Diametro);
- Opere in Calcestruzzo armato ponte su Via Ferri;
- Impalcato metallico Ponte su via Ferri (**attività notturne con chiusura viabilità**)

ZONA BIVIO POLCEVERA BINARI SOCCURSALE - Periodo previsto da marzo 2023 ad aprile 2024

Attività previste principalmente in orario diurno ed in orario notturno ove interferenti con l'esercizio ferroviario

- Realizzazione micropali per barriera antirumore lato via trenta giugno
- Realizzazione cordoli in C.A.
- Posa barriere antirumore

ZONA DA PONTE SU VIA FERRI A VIA FEGINO E VICO INTERMEDIO (verso imbocco galleria Polcevera) - Periodo previsto da agosto 2023 a settembre 2024

Attività previste principalmente in orario diurno ed in orario notturno ove interferenti con l'esercizio ferroviario

- Lavori per la realizzazione delle barriere antirumore da Ponte su via Ferri sino a Vico Intermedio completamento cordoli in C.A
- Posa barriere antirumore

ZONA CANTIERE GALLERIA POLCEVERA ADIACENTE A VIA FERRI, VIA FEGINO E VICO INTERMEDIO - Periodo previsto da novembre 2022 ad aprile 2024

- Lavori per la realizzazione del camerone di Voltri (**attività diurne e notturne**) – **in corso di realizzazione**
- Lavori sul piazzale (attività prevalentemente diurne) per:
 1. Pali per Vasca di laminazione
 2. Completamento rilevato e opere in C.A. per idraulica

ZONA CANTIERE AREA EX ECOGEE - Periodo previsto da Novembre 2022 – dicembre 2024

Attività previste principalmente in orario diurno ed in orario notturno ove interferenti con l'esercizio ferroviario

- Lavori per la realizzazione del Piazzale a servizio della Galleria Facchini 1 e lavori Quadruplicamento – Realizzazione area logistica di Cantiere- **in corso di realizzazione**

SEDE LINEA FERROVIARIA DA BIVIO POLCEVERA A BRETELLA DI VOLTRI – periodo previsto da Agosto 2023 a Dicembre 2024

Attività previste principalmente in orario diurno ed in orario notturno ove interferenti con l'esercizio ferroviario

- Lavori di allestimento tecnologico
- Armamento ferroviario
- Opere di completamento

ZONA CANTIERE GALLERIA FACCHINI 1 - periodo previsto da novembre 2022 ad agosto 2023

Lavoro svolto a ciclo continuo su 3 turni.

- Rampa di accesso al cantiere in affiancamento alla viabilità pubblica - **in corso di realizzazione**
- Consolidamenti HDD - **in corso di realizzazione**
- Rimozione ballast ferroviario **(attività diurne e notturne)**
- Rimozione portale imbocco sud **(attività diurne e notturne)**
- Lavori per allargamento galleria Facchini 1 ed opere in c.a. **(attività diurne e notturne)**