



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-23**

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Dicembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto) - Aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

CUP: B37H17000100004 - CIG: 7278932CB2 - MOGE 17263

Adottata il 04/12/2018  
Esecutiva dal 05/12/2018

04/12/2018	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER -  
STRADE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-23**

Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)  
- Aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.  
CUP: B37H17000100004 - CIG: 7278932CB2 - MOGE 17263

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2017-173.2.0.-21 in data 23.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)” per un importo complessivo dei lavori posto a base di gara, da contabilizzare a misura, di Euro 485.000,00, di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 25.000,00 per opere in economia;
- che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all'aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c), del D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed oneri di Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedimento, con il criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, mediante gara interamente gestita con sistemi telematici;
- che il procedimento di gara a procedura negoziata si è regolarmente svolto in data 15.3.2018, come si desume dal verbale di gara in seduta pubblica in pari data, rubricato a cronologico n° 59, conclusosi con la proposta di aggiudicazione all'impresa C.M.P. s.r.l.;
- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto A.S.Ter – Strade n. 2018-189.2.0.-4 in data

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

18.4.2018, esecutiva dal 20.4.2018, all'impresa C.M.P. s.r.l. con sede in Via San Quirico 79/1, 16163 Genova, P.IVA 01957970997, con il ribasso percentuale del 26,929% sull'importo a base di gara, dando così luogo all'importo lavori pari a 354.394,35 Euro oltre a 10.000,00 Euro per oneri per la sicurezza, e 25.000,00 Euro per opere in economia, quest'ultimi valori entrambi non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale pari a complessivi 389.394,35 Euro, il tutto oltre I.V.A.;

- che l'Impresa C.M.P. s.r.l. ha sottoscritto il contratto a cronologico n. 149 del 27.6.2018 relativo ai lavori sopracitati;

Premesso altresì:

- che trattasi di appalto a misura;
  - che il progetto approvato e appaltato prevedeva i lavori di messa in sicurezza dei frontalini deteriorati da sottoporre a disgaggio effettuando la pulizia e il trattamento dei ferri d'armatura e il ripristino della sezione del calcestruzzo deteriorata;
  - che si è evidenziato al fine di completare il ciclo conclusivo di risanamento delle parti ammalorate la necessità di procedere all'applicazione di un trattamento di pittura protettiva sulle superficie dei frontalini risanati non prevista a contratto;

Considerato:

- che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 consente di imporre all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni stesse, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

Ritenuto opportuno:

- procedere all'aumento delle prestazioni relative alla pitturazione dei frontalini risanati, non prevista a contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a Euro 77.878,00 pari al quinto contrattuale, da eseguirsi alle stesse condizioni oneri previsti nel contratto originario;
- approvare il seguente Nuovo Prezzo, la cui analisi è allegata quale parte integrante al presente atto, relativo al ciclo di trattamento di verniciatura:

cod NP PA01 Trattamento dei frontalini e cielini della sopraelevata con applicazione di promotore di adesione (fondo acrilico all'acqua) e successiva applicazione di pittura elastomerica protettiva antifessurazione, applicata mediante ausilio di piattaforma elevatrice:

- Al mq Euro 32,00 (trentadue/00);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto:

- che in data 3.12.2018, innanzi al Responsabile del Procedimento l'Appaltatore e il Direttore dei Lavori hanno sottoscritto il verbale di concordamento del nuovo prezzo;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;
- che il presente provvedimento recepisce le disposizioni degli artt. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis L.241/1990 relativi al “conflitto d’interessi”;

Riscontrato che la suddetta spesa può trovare copertura finanziaria utilizzando le somme a disposizione della stazione appaltante contenute nel quadro economico dell'intervento, essendo disponibile il ribasso d'asta

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;  
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare l'estensione delle prestazioni relative al trattamento di pittura protettiva sulle superficie dei frontalini risanati non previste a contratto relativi ai “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)”, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, per un importo pari a Euro 77.878,00, oltre Euro 17.133,16, per IVA al 22%, per complessivi Euro 95.011,16;
- 2) di affidare ed imporre le maggiori prestazioni, per i motivi di cui in premessa, all'impresa CMP con sede in Via San Quirico 79/1, 16163 Genova, P.IVA 01957970997, (c.b. 53782), aggiudicataria dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)”, che le eseguirà alle stesse condizioni e oneri previsti nel contratto originario;
- 3) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo prezzo NP PA01ed il Verbale di concordamento del nuovo prezzo prot. n. NP/2018/2080 del 3.12.2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di mandare a prelevare la somma di **95.011,16** Euro dai fondi già impegnati con D.D. n. 2017-173.2.0.-21 in data 23.11.2017, al capitolo 77004 cdc 3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria”, riducendo di pari importo l'Imp. 2018/2971 ed emettendo nuovo **Imp. 2018/13679**;
- 5) di dare atto che l'importo pari a 95.011,16 Euro è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 6) di procedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – Strade alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su Stati di Avanzamento Lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 7) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali D.Lgs.196/2003.

Il Dirigente  
(Ing. Gian Luigi Gatti)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-23  
AD OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)  
- Aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.  
CUP: B37H17000100004 - CIG: 7278932CB2 - MOGE 17263

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott.ssa Magda Marchese)

NP/2018/2080  
03/12/18

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DI C.A. DELLA STRADA SOPRAE-  
LEVATA VIA ALDO MORO (3° LOTTO).

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. N. 2017-173.2.0.-21 DEL 23.11.2017

ASSEGNAZIONE LAVORI: D.D. N. 2018-189.2.0.-4 DEL 18.4.2018

IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI: EURO 389.394,35

RIBASSO D'ASTA: 26,929%

IMPRESA APPALTATRICE: C.M.P. S.R.L.

CONTRATTO: cronologico n. 149 del 27.6.2018



**VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

(ART. 8 comma 5 D.M. n. 49/2018)

**PREMESSO**

-che con Determinazione Dirigenziale n°2017-173.2.0.-21 in data 23.11.2017 sono stati approvati i lavori e le modalità di gara dei "Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)" per un importo complessivo dei lavori posto a base di gara, da contabilizzare a misura, di Euro 485.000,00, di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 25.000,00 per opere in economia;;

-che con Determinazione Dirigenziale n°2018-189.2.0.-4 in data 18.4.2018 a seguito di espletamento della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa C.M.P. S.R.L. con sede in Via San Quirico 79/1, 16163 Genova, P.IVA 01957970997, con il ribasso percentuale del 26,929% sull'importo a base di gara, dando così luogo all'importo lavori pari a 354.394,35 Euro oltre a 10.000,00 Euro per oneri per la sicurezza, e 25.000,00 Euro per opere in economia, quest'ultimi valori entrambi non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale pari a complessivi 389.394,35 Euro, il tutto oltre I.V.A.;

- che il progetto approvato e appaltato prevedeva i lavori di messa in sicurezza dei frontalini della sopraelevata deteriorati da sottoporre a disaggio effettuando la pulizia e il trattamento dei ferri d'armatura e il ripristino della sezione del calcestruzzo deteriorata;

- che si è evidenziato al fine di completare il ciclo conclusivo di risanamento delle parti ammalorate di procedere all'applicazione di un trattamento di pittura protettiva sulle superficie dei frontalini risanati non previste a contratto;

#### RISCONTRATO

- che l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 consente di imporre all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni stesse, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

#### PER QUANTO SOPRA PREMESSO E RISCONTRATO

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di ottobre, il sig Massimo Pezzano in qualità di legale rappresentante dell' impresa C.M.P. S.R.L., dichiara con il presente verbale di accettare di procedere all'aumento delle prestazioni relative alla pitturazione dei frontalini risanati non previsti a contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a Euro 77.878,00 pari al quinto contrattuale, da eseguirsi alle stesse condizioni oneri previsti nel contratto originario e di accettare il nuovo prezzo aggiuntivo come di seguito indicato, corredato delle relative analisi allegate e parte integrante del presente verbale:

- NP PA01 Trattamento dei frontalini e cielini della sopraelevata con applicazione di promotore di adesione (fondo acrilico all'acqua) e successiva applicazione di pittura elastomerica protettiva antifessurazione, applicata mediante ausilio di piattaforma elevatrice:


- Al mq Euro 32,00 (trentadue/00);

Letto, confermato e sottoscritto, in Genova il 3.12.2018

C.M.P. SRL




Sig. Massimo Pezzano.....



Il Direttore dei Lavori

Geom. Enrico Mignacco.....




Il sottoscritto Ing. Gian Luigi Gatti, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento dichiara che il Sig.

Massimo Pezzano, persona autorizzata a sottoscrivere i documenti contabili, ha posto la firma in calce al

presente atto in sua presenza e pertanto ne attesta l'autenticità.

Il Responsabile del Procedimento.....

Ing. Gian Luigi Gatti





**COMUNE DI GENOVA**  
**Direzione Facility Management**  
**Settore Gestione Contratto ASTer - Strade**

**LAVORI**      **Lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. della strada sopraelevata Aldo Moro - 3° Lotto.**

**ANALISI PREZZI AGGIUNTIVI**

**IL COORDINATORE PER LA  
PROGETTAZIONE**

Per. Ind. Enrico Lagostena

GENOVA , 30/11/2018

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Enrico Mignacco

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

Ing. Gian Luigi Gatti

Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Prezzo							
N.P. PA01	Trattamento dei frontalini e cielini della sopraelevata con applicazione di promotore di adesione e successiva applicazione di pittura elastomerica protettiva antifessurazione (prima e seconda mano) applicata mediante ausilio di piattaforma elevatrice									
	(trentadue/00)	m <sup>2</sup>		32,00						
	mano d'opera € 21,84 pari al 68,25%									
Codice	Lavori e somministrazioni	Um	Prezzo	Qta	Valore	%MO	ValMO	QSIC	ValSIC	
operaio specializzato		h	36,22	0,26000	9,42	100	9,42	0,00	0,00	
operaio qualificato		h	33,71	0,14000	4,72	100	4,72	0,00	0,00	
piattaforma elevatrice		h	55,00	0,14000	7,70	100	7,70	0,00	0,00	
-	promotore di adesione (fondo acrilico all'acqua)	mq	1,90	1,00000	1,90	0	0,00	0,00	0,00	
-	promotore di adesione (fondo acrilico all'acqua)	mq	4,11	2,00000	8,22	0	0,00	0,00	0,00	
ARR			0,04	1,00000	0,04	0	0,00	0,00	0,00	